

# 지방도1089호선(회양삼거리~만남의광장) 도로확장

| 공약번호 | 사업구분       |    | 사업주체 |   |   |     | 추진상황 |         |       |    |          | 기간   |      |
|------|------------|----|------|---|---|-----|------|---------|-------|----|----------|------|------|
|      | 신규         | 계속 | 국    | 도 | 군 | 민간  | 완료   | 완료 후 계속 | 정상 추진 | 부진 | 보류       | 입기 內 | 입기 後 |
| 8    | ○          |    |      | ○ |   |     |      |         | ○     |    |          |      | ○    |
| 담당부서 | 건설교통과 도로담당 |    |      |   |   | 담당자 | 권영민  |         | 전화번호  |    | 930-3472 |      |      |

○ 함양~울산간 고속도로 건설로 황매산, 영상테마파크, 합천댐 등 IC인근 관광지 방문객 급증에 따른 차량 정체 우려로 개선 필요

## 사업개요

- 사업명 : 지방도1089호선(회양삼거리~만남의광장) 도로확장공사
- 위치 : 대병면 회양리 ~ 가회면 둔내리 일원
- 사업규모 : 도로확포장 L=4.5km(2+1차로)
- 사업비 : 40,000백만원
- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년

## 지난 추진현황

- '23. 02월 : 경남도지사 우리군 방문에 따른 사업 건의
- '23. 06월~'24. 04월 : 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진(군 시행)
  - ※ 교통량 조사 등을 통한 적정 차로수 선정 : 2+1차로
- '24. 01월 : 2026~2030 경상남도 도로건설 관리계획 용역 시행(경남도)
- '24. 03월 : 2026~2030 경상남도 도로건설 수요조사서 제출
  - 2026~2030 도로건설 관리계획 반영 지속 건의
- '24. 08월 : 1차 현장 조사 및 협의(용역사 동일기술공사)

## 금회 추진현황

- '25. 03월 : 2025년 도민 상생토크 시 건의
- '25. 03월 : 경상남도 도로과에 반영 건의
- '25. 09월 : 경상남도 도로과에 반영 재건의

연차별 추진계획

| 추진계획                       | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   | 임기후    |
|----------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|--------|
|                            | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |        |
| 2026~2030 경상남도 도로건설관리계획 반영 |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |        |
| 기본 및 실시설계용역                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |        |
| 공사 계약 및 착공                 |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | 2026 ~ |
| 공사완료                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | 2030   |

확인지표

| 확인지표        | 단위 | 목표  | 2024 | 2025 | 2026 | 비고            |
|-------------|----|-----|------|------|------|---------------|
| 도로건설관리계획 반영 | %  | 100 | -    | 100  | -    |               |
| 설계완료        | %  | 100 | -    | -    | 100  |               |
| 공사완료        | %  | 100 | -    | -    | -    | 100<br>(2030) |

문제점 및 조치계획

- 2026~2030 경상남도 도로건설 관리계획 용역중(미반영시 추진 불가)  
→ 자체 기본계획 및 타당성 조사 용역을 통한 정량적 자료 제시 및 지속적인 사업 반영 건의

연도별 소요예산

(단위:백만원)

| 재원       | 총계     | 국비 | 도비     | 군비 | 기타 | 비고 |
|----------|--------|----|--------|----|----|----|
| 총계       | 40,000 | 0  | 40,000 | 0  | 0  |    |
| 2022년    | 0      |    |        |    |    |    |
| 2023년    | 0      |    |        |    |    |    |
| 2024년    | 0      |    |        |    |    |    |
| 2025년    | 0      |    |        |    |    |    |
| 2026년    | 5,000  |    | 5,000  |    |    |    |
| 2027년 이후 | 35,000 |    | 35,000 |    |    |    |

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획 : 400억원(도비 400억원)

| 구분 | 확보계획     |
|----|----------|
| 국비 |          |
| 도비 | 자체 도비 확보 |
| 군비 |          |
| 기타 |          |

주민소통 현황

| 연번 | 구분    | 추진실적                                    | 비고      |
|----|-------|-----------------------------------------|---------|
| 1  | 주민 면담 | 회양2구 이장 외 주민의견 수렴<br>→ 회양마을을 관통하는 노선 선정 | '24. 1월 |

소관(관계) 부처

| 구분 | 부서명 | 담당자 |     |              | 비고 |
|----|-----|-----|-----|--------------|----|
|    |     | 직위  | 성명  | 전화번호         |    |
| 도  | 도로과 | 파트장 | 강병천 | 055-211-5722 |    |
| 도  | 도로과 | 주무관 | 왕권  | 055-211-5724 |    |

변경사항

| 변경 前                                                                                            | 변경내용 및 사유                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 500억원</li> <li>사업규모 : 도로확장(4차로) L=4.0km</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 400억원</li> <li>사업규모 : 도로확장(2+1차로) L=4.5km</li> </ul> <p>※ 타당성 및 기본계획 용역 내용 반영</p> |

# □ 사업추진 관련 사진

