

야로면 소재지 정비사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
84	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광마케팅담당				담당자	이영경		전화번호		055-930-4666			
	건설교통과 도로담당					구교철		전화번호		055-930-3472			
	도시개발허가과 도시계획담당					노신영		전화번호		055-930-3422			
	산림과 산림보호담당					박동양		전화번호		055-930-3532			
	야로면 환경개발담당					이지광		전화번호		055-930-5502			

지속적인 인구감소와 시설 노후로 도시 쇠퇴가 심화되고 있는 야로면 소재지 일대의 시설 개선을 통해 도시 기능 회복 및 정주여건을 개선하고자 함

총괄개요

연번	세부사업명	소요예산	시행부서
	<5개 사업>	1,670	
1	월광로터리 내 조형물 설치	200	관광진흥과
2	야로~가야간 경관조명 설치	900	건설교통과
3	야로면사무소 안전보행로 설치	20	도시개발허가과
4	매봉산 건강의 숲 조성	500	산림과
5	야로교 야간조명 설치	50	야로면사무소

1. 월광로터리 내 조형물 설치

사업개요

- 사업목적 : 세계유산 도시 합천의 정체성을 표현하는 상징조형물을 설치하여 합천의 역사 문화적 가치를 알리고자 함.
- 위 치 : 야로면 월광리 521번지 일원

- 사업량 : 로터리 내 조형물 설치 1식
- 사업비 : 200백만원

그간 추진현황

- 상징조형물 설치를 위한 대상부지 현장조사 : 2022. 11월
- 상징조형물 설치 사전절차 이행용역 실시 : 2022. 12월 ~ 2023. 3월
- 상징조형물 설치 실시 설계 용역 실시 : 2023. 5월 ~ 7월
- 도로점용허가 : 2023. 8월
- 지역민(야로면) 설명보고회 개최 : 2023. 9. 6.
- 공유재산심의(서면심의) : 2023. 10. 18.
- 사업착공 : 2023. 10월

연차별 세부추진계획

- 사업준공 : 2023. 12월

문제점 및 조치계획

- 관련기관과의 협의 지연
→ 해인사 관계자 및 주민들과 충분한 사전협의 후 사업 진행

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	200	0	0	200	0	
2022년	0					
2023년	200			200		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 2억원(군비 2억원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	2023년 당초예산 확보 완료
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	해인사 협의	대상부지 현장확인(진각스님 외 1인)	'22. 11월
2	해인사 협의	이행절차 용역 진행사항 및 추진방향 설명 등 (사회국장 무진스님, 총무차장 한홍익)	'23. 3월
3	해인사 협의	상징조형물 설치 실시설계(안) 의견 수렴	'23. 6월
4	주민설명회	야로면 주민설명회 실시	'23. 9월

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	도로관리사업소	주무관	주형근	254-4154	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 해당없음

사업추진 관련 사진(위치도)



2. 야로~가야간 경관조명 설치사업

사업개요

- 사업목적 : 차별화된 야간 경관 콘텐츠 제공하고 체류형관광 증가로 인한 주변 지역의 수입증대와 지역 경제 활성화에 기여
- 위 치 : 야로 ~ 가야 간 지방도 1084호선
- 사 업 량 : 중앙분리대 태양광 경관조명 설치 5km
- 사 업 비 : 900백만원(군비)

그간 추진현황

- 조사측량 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 2월 ~ 5월
 - 경상남도 사업 협의 및 도로점용 허가 완료 : 2023. 6월
 - 공사 계약 및 착공 : 2023. 8월
 - 잔여분 공사 계약 및 착공 : 2023. 10월
- ※ 예산확보 시기(당초, 2회추경)에 따른 연차 공사 시행

연차별 세부추진계획

- 전체 사업 완료 : 2023. 12월

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	900	0	0	900	0	
2022년	0					
2023년	900			900		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획 : 9억원(군비 9억원)

구분	확보계획
국비	-
도비	-
군비	2023년 당초예산 4억 확보 완료, 2회 추경 5억 확보
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	해인사 협의	경관조명 디자인(안) 제시 협의	'23. 6월

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	도로관리사업소	주무관	주형근	254-4154	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업비 400백만원	• 사업비 900백만원 : 사업량 증가

□ 사업추진 관련 사진(조감도)



3. 야로면사무소 안전보행로 설치

사업개요

- 사업목적 : 면사무소 진입인도의 노후로 시가지 미관저해 뿐만 아니라 안전사고 발생위험이 상존하고 있어 이를 정비하고자 함
- 위 치 : 야로면 구정리 290-1 일원 (소로3-79호선)
- 사 업 량 : 인도정비 L=70m, B=1.0m, 표지판 정비 1식
- 사 업 비 : 20백만원(군비)

그간 추진현황

- 인도정비 완료 : 2023. 01월

연차별 세부추진계획

- 해당없음

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	20	0	0	20	0	
2022년	0					
2023년	20			20		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 20백만원(군비 20백만원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	2023년 당초예산 확보 완료
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
		해당	없음		

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 해당없음

□ 사업추진 관련 사진(준공사진)



4. 매봉산 건강의 숲 조성사업

사업개요

- 사업목적 : 야로 시가지에 위치하여 접근성이 편리한 매봉산을 정비하여 주민 힐링공간 및 관광자원으로 활용하고자 노후 등산로 정비 및 둘레길을 조성하고자 함
- 위 치 : 야로면 구정리 23번지 일원
- 사업량
 - 기존 등산로 정비(야자매트, 운동기구 등 설치) : L=200m
 - 둘레길 조성(데크설치) : L=1,000m, B=2.0m
- 사업비 : 500백만원(군비)

그간 추진현황

- 기본설계안 확정 : 2023. 05월
- 실시설계 용역 시행 : 2023. 06월
- 주민의견 수렴 : 2023. 06월
- 산지일시사용 등 행정절차 이행 : 2023. 08월
- 계약심사 의뢰 및 계약 완료 : 2023. 09월
- 공사 시행 : 2023. 10월

연차별 세부추진계획

- 공사 준공 예정 : 2023. 12월

문제점 및 조치계획

- 사업예정지 산주 동의의 어려움, 높은 경사도 등으로 가용면적이 적어 등산로 연장·개설시 한계
- ⇒ 매봉산 내 행위가 제한적으로 기존 노후등산로 보수·정비와 체력 단련시설 교체로 사업계획 조정

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	500	0	0	500	0	
2022년	0					
2023년	500			500		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 5억원(군비 5억원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	2023년 1회 추경 확보
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
		해당	없음		

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업비 100백만원	• 사업비 500백만원 : 사업 범위 및 사업량 증가

사업추진 관련 사진



5. 야로교 야간조명 설치

사업개요

- 사업목적 : 야로면의 관문인 야로교 주변 경관을 개선하고 방문객에게 불거리 제공을 위해 조명시설을 설치하고자 함
- 사업량 : 경관조명 설치 1식 L=90m(양안)
- 사업비 : 50백만원(군비)

그간 추진현황

- 사업비 확보 : 2023. 04월
- 실시설계 : 2023. 06월
- 공사발주 : 2023. 06월
- 공사완료 : 2023. 07월

연차별 세부추진계획

- 해당없음

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	50	0	0	50	0	
2022년	0					
2023년	50			50		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 50백만원(군비 50백만원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	2023년 1회 추경 확보 완료
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
		해당	없음		

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
•	• 해당없음

사업추진 관련 사진(준공사진)

