

쌍백~가회 황매산 연결도로 확포장공사 조기완공

| 공약번호 | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 추진상황 | | | | | 기 간 | |
|------|----------|----|------|---|-----|-----|------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | 신규 | 계속 | 국 | 도 | 군 | 민간 | 완료 | 이행 후 계속 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 폐기 | 입기 내 | 입기 後 |
| 3-5 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | |
| 담당부서 | 건설과 도로담당 | | | | 담당자 | 이상욱 | 전화번호 | | 930-3472 | | | | |

- 황매산을 찾는 관광객 증가로 교통량은 많으나 주변도로가 정비되어 있지 않아 이용객들의 불편이 가중되고 있으며,
- 향후 함양~울산 간 고속도로 개통 시 탐방객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 본 도로 개설이 시급한 실정에 있음

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 가회면 월계리~쌍백면 삼리 지내
- 노 선 명 : 지방도 1041호선
- 사업내용 : 도로개설 L=8.3km, B=8.0m(터널 390m, 교량 5개소)
- 사 업 비 : 334억원(균특 279, 도비 55)
- 사업기간 : 2014. 02. ~ 2021. 12.(8년간)
- 사업시행 : 경상남도 서부권개발국(균형발전과)

□ 그간 추진현황

- 가야 문화권 특정지역 지정 및 개발계획승인고시(국토부) : 2010. 12월
- 공사조사측량 및 실시설계용역 : 2013. 11월
- 공사계약 및 착공('14년 예산: 1,300백만원) : 2014. 02월
- 편입물건 손실보상 (쌍백면 죽전리 일원) : 2014. 07월
- 공사착공 : 2015. 03월

□ 향후계획

- 공사준공 : 2021. 12월

☐ 문제점 및 조치계획

- 사업예산 확보애로에 따른 공사 준공 지연 예상
 - ⇒ 원활한 사업추진을 위하여 잔여사업비 중앙부처 조속 지원건의
- 잔여구간(터널~산두마을) 노선변경 민원 및 보상협의 지연에 따른 공사 추진 애로
 - ⇒ 경상남도과 지역민간 노선협의 중재 및 보상협의 독려

☐ 소요예산

(단위: 백만원)

| 재 원 | 총계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
|-----|--------|--------|-------|----|----|----|
| 예산액 | 33,400 | 27,910 | 5,490 | - | - | |

☐ 재원 확보대책

(단위: 백만원)

| 재 원 | 총계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
|----------|--------|--------|-------|----|----|----|
| 총 계 | 33,400 | 27,910 | 5,490 | - | - | |
| 기투자 | 15,378 | 11,900 | 3,478 | - | - | |
| 2018년 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | |
| 2019년 | 3,012 | 2,000 | 1,012 | - | - | |
| 2020년 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | |
| 2021년 이후 | 6,010 | 6,010 | - | - | - | |

☐ 소관(관계) 부처

| 구 분 | 부서명 | 담당자 | | | 비고 |
|-----|-----------------|-----|-----|--------------|----|
| | | 직 위 | 성 명 | 전화번호 | |
| 중앙 | 국토도시실 지역정책과 | 사무관 | 엄수연 | 044-201-3669 | |
| 도 | 서부권개발국 균형발전과 | 주무관 | 김경현 | 055-211-6134 | |