

# 동부지역 산지유통센터 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
5-3	○					○			○			○	
담당부서	농업유통과				담당자	전선영		전화번호		930-3662			

유통환경 변화에 대응하여 규모화 및 현대화된 산지유통시설을 건립, 동부지역 농산물 생산·유통 계열화 거점으로 육성 및 농산물 부가가치 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 적중면 옥두리 727번지 외 6필지
- 사업대상 : 합천동부농업협동조합(조합장 노태운)
- 사업규모 : 대지면적 13,040㎡, 건축연면적 4,950㎡
  - 저온저장고(11동) 1,432㎡, 선별장 558㎡, 집하장 1,112㎡, 사무실 등 기타 1,331㎡
- 총사업비 : 5,950백만원(국비 30, 도비 9, 군비 21, 자담 40%)
- 사업내용 : 농산물 산지유통센터(APC) 건립

## □ 연차별 세부추진계획

- 사업비 확정 내시(농림축산식품부) : 2018. 12. 28.
- 기본 및 실시설계 : 2019. 1. 21.
- 건축심의(농림축산식품부) : 2019. 2. 25.
- 건축심의 결과에 따른 설계 보완 : 2019. 4 ~ 9월
- 계약 심사 및 인·허가 승인 : 2019. 12월 초
- 시공업체 선정 및 계약 : 2019. 12월 중순

- 공사 착공 : 2020. 1월
- 사업 완료 : 2020. 6월

## □ 그간 추진현황

- 한국농수산물유통공사 설계 컨설팅 : 2018. 10. 24.
- 건축 실시 설계 용역 계약 및 착수 : 2019. 1. 7.
- 농림축산식품부 건축심의 : 2019. 2. 15.
- 농림축산식품부 APC 추진상황 점검 회의(대전) : 2019. 3. 29.
- 농림축산식품부 APC 추진상황 점검 회의(세종) : 2019. 11. 11.

## □ 문제점 및 조치계획

- 보조사업자 내부사정 및 설계지연 등으로 사업 추진 지연  
→ 각종 인·허가 승인 후 12월 조달청을 통한 시공업체 선정

## □ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 (합천동부농협)	주민 설명회 2회	

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	5,950	1,785	535	1,250	2,380	

## □ **재원 확보대책**

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	5,950	1,785	535	1,250	2,380	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	5,950	1,785	535	1,250	2,380	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년 이후	-	-	-	-	-	

## □ **소관(관계) 부처**

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농정국 농식품유통과	주무관	김성기	055-211-6433	
중앙	농림축산식품부 유통정책과	주무관	박춘민	044-201-2224	

## □ **변경사항**

변경前	변경내용 및 사유
-	해당사항 없음