

합천군 다목적 체육관 조기 완공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
53		○			○					○		○	
담당부서	체육지원과 체육시설담당				담당자	이정환		전화번호		930-4932			

○ 실내체육관, 헬스장 등 군민들이 체육시설을 편리하게 이용함으로써 삶의 질 향상 및 만족도를 높이기 위함

□ 사업개요

- 위치 : 합천군 합천읍 합천리 925번지 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 2.
- 규모 : 부지면적 72,410㎡, 연면적 3,843㎡
- 사업량 : 경기장 2,302㎡(배드민턴 코트 15개), 헬스장, GX룸 등
- 총사업비 : 17,000백만원 (균특 3,600, 도비 1,000, 군비 12,400)
- ※ 기획예산: 3,873백만원(균특 20년 773, 21년 600, 23년 1,000, 24년 500, 특고 1,000)

□ 지난 추진현황

- 건축기획용역 완료 및 합천군 건축위원회 심의 : 2021. 11.
- 실시설계 착수 : 2022. 5.
- 체육시설 결정 변경 : 2023. 2.
- VE 심의 및 경상남도 건설기술 심의 : 2023. 4.
- 실시설계 완료 : 2023. 6.
- 경상남도 계약심사 등 행정절차 이행 : 2023. 7.
- 관련 인허가 협의(실시계획인가 등) : 2023. 8.
- 공사 계약 및 착공 : 2023. 11.

□ 금회 추진현황

- 2차분 공사 착수 : 2024. 5.
- 설계변경용역 시행 : 2024. 7.

연차별 세부추진계획

- 1차분 공사 완료 : 2024. 9.
- 공사 준공 및 개관 : 2025. 2.

문제점 및 조치계획

- 상수도관 간섭으로 인한 배치계획안 변경으로 인한 공사일정 지연
→ 2차분 조기발주 등으로 공사기간 단축
- 2024년 1차추경 미편성으로 인한 추후 사업추진 차질 우려
→ 2차추경 예산 확보로 공기완료 예정기간 내 사업 완료
- 터파기공사 중 지하수 유출에 따라 흙막이공법 변경으로 인한 공사 지연
→ 차수공법 시공 및 휴일 근무 등으로 공사기간 단축

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	17,000	3,600	1,000	12,400		
2022년	1,373	1,373				
2023년	6,629	1,000	1,000	4,629		
2024년	8,271	500		7,771		
2025년	727	727				
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

- 재원별 확보계획 : 170억원(확보완료 : 국비 28.73억원, 도비 10억원, 군비 104억원)

구분	확보계획
국비	- 2021년 ~ 2022년 국비 13.73억원 확보 완료
도비	- 2023년 도비(전환) 10억원 확보 완료 - 2024년 도비(전환) 5억원 확보 완료 - 2025년 도비(전환) 7.27억원 확보 예정
군비	- 2023년 군비 46.29억원 확보 완료 - 2024년 군비 57.71억원 확보 완료, 군비 20억원 2차추경 확보 예정
기타	- 2023년 특별조정교부금 10억원 확보

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	간담회 개최 (2023. 7. 11.)	컨테이너 분산배치 계획(안) 수용	단체 컨테이너 사무실 이전 방안 논의

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	체육지원과	주무관	정지은	055-211-4744	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.	사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 2. (사유 : 계약서 상 준공 예정일)

□ 사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장)

