

진천~합천 간 고속도로 조기 착공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
2	○		○						○				○
담당부서	건설교통과 도로담당					담당자	권영민		전화번호	930-3472			

○ 동서도로망인 광주~대구 및 함양~울산 고속도로와 더불어 남북도로망인 진천~합천간 고속도로 조기건설을 통해 교통 및 물류거점도시로서 성장동력을 확보하고 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 진천~합천간 고속도로 건설사업
- 통과노선 : 진천[초평]~영동[용산]~무주[무평]~거창[가조]~합천[대양]
- 총연장 : L=164.1km [왕복 4차로]
- 사업비 : 8조 3,427억원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

□ 지난 추진현황

- '21. 09월 : 제2차 국가도로망종합계획[2021~2030] 고시
- '22. 02월 : 제2차 고속도로 건설계획[2021~2025] 고시
- '23. 12월 ~ 2024. 7월 : 영동~합천 구간 사전타당성 검토용역 시행(군)
- '24. 04월 : 국토부 방문(제3차 고속도로 건설계획 반영 건의)
- '24. 09월 : 국토부 공문 건의(제3차 고속도로 건설계획 반영 건의)
- '24. 10월 : 합천~의령군 간담회(남북6축 노선 연장 방안 협의)

□ 금회 추진현황

- '25. 03월 : 남북6축 연장(합천~의령~함안) 협약식 체결
- '25. 04월 : 남북6축 연장 추진 서명운동
- '25. 06월 : 남북6축 연장 캠페인 추진
- '25. 11월 : 남북6축 고속도로 합천-의령-함안 구간 연장 범국민 추진위원회 발대식 및 결의대회(제2차 국가도로망 수정계획에 반영)

연차별 추진계획

추진계획	2024		2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	
제3차 고속도로건설계획 수립									
진천~합천 고속도로 기본계획 수립									2026~
진천~합천 고속도로 건설사업 준공									2030

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
제3차 건설계획 수립	%	100	-	100	-	

문제점 및 조치계획 : 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	8,342,771	8,342,700	0	71	0	
2022년	0					
2023년	71			71		
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	8,342,700	8,342,700				

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 8조 3,428억원(국비 8조 3,427억원, 군비 71백만원)

구분	확보계획
국비	국책사업에 따른 예산확보
도비	
군비	정책성 분석용역 시행을 위한 자체사업비 편성
기타	

주민소통 현황 : 해당사항 없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경상남도	도로과	도로정책파트	강병천	055-211-5722	
국토교통부	도로정책과	사무관	정규효	044-201-3882	

변경사항 : 해당사항 없음

노선도

