

함양~울산 간 고속도로 조기 개통

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
3		○	○						○				○
담당부서	건설교통과 도로담당					담당자	권영민		전화번호	930-3472			

- 사통팔달의 광역교통망 확충을 통해 상대적으로 낙후된 경남 북부 지역의 개발을 촉진하고 영호남을 잇는 경제 및 관광산업의 중심지로 거듭나기 위해 함양~울산 간 고속도로 조기개통을 추진

사업개요

- 사업명 : 고속국도 제14호 함양~울산선 건설공사
- 통과노선 : 함양~거창~합천~창녕~밀양~울산
- 총연장 : L=144.8km, B=23.4m [왕복 4차로]
 - ※ 합천군 구간 : L=28.7km [나들목 2개소, 휴게소 1개소]
- 사업비 : 2조 745억원(함양~합천, 합천~창녕 구간)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 공정율 : 90%

지난 추진현황

- '18. 03월 : 함양~합천~창녕구간(4~8공구) 공사 착공
- '18. 10월 : 합천~창녕구간(9공구) 공사 착공

금회 추진현황

- 해당사항 없음

연차별 추진계획

추진계획	2024		2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	
준공 및 개통									2026. 12

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
공정율	%	100	75	90	100	

문제점 및 조치계획 : 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	2,745,527	1,847,570	0	39	897,918	
2022년	893,386	570,258	0	0	323,128	
2023년	405,009	285,826	0	0	119,183	
2024년	452,310	313,142	0	0	139,168	
2025년	434,888	300,360	0	15	134,513	
2026년	559,935	377,984	0	24	181,927	
2027년 이후	0	0	0	0	0	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 3조 990억원(국비 1조 3,616억원, 기타 1조 7,374억원)

구분	확보계획
국비	국책사업에 따른 예산확보
도비	
군비	
기타	출자금

주민소통 현황 : 해당사항 없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경상남도	도로과	도로정책파트	강병천	055-211-5722	
국토교통부	도로건설과	주무관	배현식	044-201-3896	

변경사항 : 해당사항 없음

노선도

