

# 지방도1084호선(용계~덕암) 도로개설

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	임기 내	임기 後
5	○			○					○				○
담당부서	건설교통과 도로담당					담당자	구교철		전화번호		930-3472		

합천군 합천읍 용계리~묘산면 거산리 간 지방도1084호선 도로건설 공사를 통해 편리한 교통 제공 및 대군민 화합 도모

※ 2021~2025년 경상남도 도로건설·관리계획 투자우선순위 4위

## □ 사업개요

- 사업명 : 지방도1084호선(용계~덕암) 도로개설사업
- 위치 : 합천군 합천읍 용계리 ~ 묘산면 거산리 일원
- 사업규모 : 도로개설 L=7.66km(2차로, 터널 L=1.0km 포함)
- 사업비 : 60,400백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년(6년간)

## □ 그간 추진현황

- '21. 12월 : 2021~2025년 경상남도 도로건설관리계획 고시
- '22. 11월 : 타당성 기초조사 용역 시행(합천군, 중지 중)
- '22. 12월 : 타당성 조사 시행(경남도, 중지 중)
  - ※ 수행기관 : 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터(LIMAC)
- '23. 01월 : 현지 조사 및 착수 보고(경남도+합천군+리맥)
- '23. 05월 : 타당성 조사 중간 보고(낮은 경제성 및 사업목적 불명)
- '23. 05월 : 타당성 조사 중지 요청(사업의 필요성 및 명분 입증 필요)
- '23. 06월 : 해인사 및 지역(가야아로,묘산합천) 주민(1,000여명) 사업건의서 제출
- '23. 07월 : 사업건의서 등 정책적 자료 보완 제출(합천군→경상남도)

## □ 연차별 세부추진계획

- '23. 12월 : 타당성 조사 최종 보고회 개최
- '24. 03월 : 투자심사 의뢰(경남도 교통건설국 → 예산담당관실)
- '24. 05월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- '24. 12월 : 도로구역 결정 고시 및 보상협의 완료
- '25. 02월 : 공사 계약 및 착공
- '29. 12월 : 공사 완료 예정

## □ 문제점 및 조치계획

- 타당성 조사 결과에 따른 비용편익 분석 결과가 낮을 시(B/C=1이하) 투자심사 통과 애로  
→ 자체 타당성 기초조사 용역 시행을 통한 사업의 시급성 및 주민요구도 분석 등 정책적 분석률 제고를 통한 투자심사 반영 건의

## □ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	60,400	0	60,400	0	0	
2022년	0	-	-	-	-	
2023년	0	-	-	-	-	
2024년	2,070	-	2,070	-	-	
2025년	11,220	-	11,220	-	-	
2026년	12,390	-	12,390	-	-	
2027년 이후	34,720	-	34,720	-	-	

## 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 604억원 (도비 604억원)

구분	확보계획
국비	
도비	자체 도비 확보
군비	
기타	

## 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	사업설명 및 현장확인	경상남도, 합천군, 한국지방행정연구원 타당성조사 시행에 따른 사업설명 및 질의, 현장확인 : 23. 1. 4	
2	주민사업건의	북부지역(가야,야로,묘산) 주민 사업건의서 제출 협조 요청 등 : 23. 5.18	
3	해인사 사업 건의	해인사 방문 및 주지 스님 면담 등(건의서 제출): 23. 6. 13	

## 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	도로과	주무관	안성민	055-211-2965	

## 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비 : 485억원</li> <li>• 사업량 : L=7.5km</li> <li>• 사업기간 : 2022~2026년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 변경내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 604억원</li> <li>- 사업량 : L=7.66km</li> <li>- 사업기간 : 2023 ~ 2029년</li> <li>- 사유 : 경상남도 타당성조사 의뢰서 반영</li> </ul> </li> </ul>