

# 달빛내륙철도 건설사업 조기 착공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	임기 內	임기 後
6	○		○						○				○
담당부서	건설교통과 광역교통담당					담당자	문미선		전화번호	930-3466			

○ 달빛내륙철도 건설사업 조기착공으로 남북축의 남부내륙철도와 연계환승을 통하여 국가균형발전 및 동서화합을 실현하고 합천군 북부의 교통물류 및 관광산업 분야 성장동력을 확보

## 사업개요

- 사업명 : 달빛내륙철도 건설사업(광주 송정 ~ 서대구)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2033년
- 사업비 : 4조 5,158억원
- 사업내용 : 단선전철 L=198.8km ※ 설계속도 200~250km/h
- 통과노선 : 광주↔담양↔순창↔남원↔장수↔함양↔거창↔합천↔고령↔대구

## 그간 추진현황

- 2022. 05월 : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 착수
- 2022. 11월 : 사전타당성 용역 중간보고
- 2023. 03월 : 사전타당성 용역 완료보고
- 2023. 08월 : 달빛내륙철도 특별법 공동발의

## 연차별 세부추진계획

- 2023. 12월 : 국토교통위원회 교통법안 소위 심사 및 심사의결
- 2024년 : 기본계획수립용역 착수
- 2025년 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2027년 : 사업 착공
- 2033년 : 사업 준공

문제점 및 조치계획 : 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	4,515,800	4,515,800	0	0	0	
~2022년	0					
2023년	0					
2024년	0					
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	4,515,800	4,515,800				

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 4조5,158억원(국비 45,158억원)

구분	확보계획
국비	국책사업에 따른 예산확보
도비	
군비	
기타	

주민소통 현황 : 해당사항 없음

연번	구분	추진실적	비고

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	물류공항철도과	주무관	이승찬	055-211-4695	
국토교통부	철도건설과	사무관	김상수	055-211-3953	

변경사항 : 해당사항 없음

변경 前	변경내용 및 사유