

소리길 입구~가야시장 도로개선

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
7	○				○				○			○	
담당부서	건설교통과 지역개발담당					담당자	박소현		전화번호	930-3412			

- 가야소리길 입구에서 가야시장을 연결하는 도로개설 및 주변 환경 정비를 통하여 소리길을 찾아오는 방문객들에게 편의시설을 제공하고 가야시장 방문을 유도하여 지역 상권 활성화 도모

사업개요

- 사업명 : 소리길 입구~가야시장 도로개선사업
- 사업위치 : 가야면 황산리 340-2번지 일원
- 사업내용 : 테마길 조성 L=0.5km
- 도로개설(왕복2차로) L=0.25km, 도로정비 L=0.25km
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 1,000백만원

그간 추진현황

- 사업 실시계획 수립 용역 시행 : 2023. 02월
- 사업 계획 및 편입 토지 관련 주민 협의 : 2023. 02월
- 가야천 하천기본계획 변경에 따른 설계용역 중지 : 2023. 03월
- 실시설계(안)에 대한 주민 협의 : 2023. 10월

연차별 세부추진계획

- 관련 인허가(하천점용 등) 협의 및 보상 절차 이행 : 2024. 03월
- 공사 계약 및 사업 착수 : 2024. 05월
- 사업 준공 : 2025. 05월

□ 문제점 및 조치계획

- 당초 1차선 시장진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적으로 추진하는 사업이므로 2차선 규모의 도로 개설이 요구됨에 따라 공사비 및 편입 토지 및 지장물(가야 정미소) 보상비 등 소요 예산 증가 예상
 - 농식품부 2022년 1차 농촌공간정비 공모사업 선정으로 경제문화국 미래성장활력과에서 추진 중인 가야면 사촌지구 농촌공간 정비사업과 협업하여 본 사업 편입 지장물 철거(사업비 절감 효과)
 - 2023 하반기 특별교부세 지원 신청하여 소요되는 군비 절감 노력
- 사업구역 연접 시설인 가야천 하천기본계획 변경 고시가 2023년 8월로 예정되어 있었으나, 12월로 변경됨에 따른 본 사업 추진 지연
 - 사업계획 수립 전 편입 토지(안)에 대한 사전 주민 협의를 통해 보상 기간 단축 노력

□ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,000	0	500	500	0	
2022년						
2023년						
2024년	1,000		500	500		
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

□ 예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 10억원(군비 5억원, 도비 5억원)

구분	확보계획
국비	
도비	500백만원(특별교부세)
군비	500백만원
기타	

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	실시설계용역 주민설명회 (2023.02.21.)	<ul style="list-style-type: none"> • 설계용역 착수 안내 및 사업계획 협의 → 당초 1차선 시장진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적으로 추진하는 사업이므로 2차선 규모의 도로 개설이 요구되어 공사비 및 편입 토지 및 지장물(가야 정미소) 보상비 등 소요 예산 증가 예상 	- 가야 황산이장 외 6명
2	실시설계(안) 주민협의 (2023.10.19.)	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계(안)에 대한 주민협의 → 개설 도로 및 인도에 대한 규격, 선형 협의 → 편입 토지 및 지장물 보상 협의 협조 요청 	- 가야 황산이장 외 4명

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	예산담당	주무관	강민경	055-211-2426	

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> • 사업비 확보 - 자체예산(군비) 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업비 확보 - 2023년 하반기 특별교부세(현안수요) 사업 신청 (2023.09.)