

소리길 입구 ~ 가야시장 도로개선

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
7	○				○				○			○	
담당부서	건설교통과				담당자	노석영		전화번호	3412				

가야소리길 입구에서 가야시장을 연결하는 도로개설 및 주변 환경 정비를 통하여 소리길을 찾아오는 방문객들에게 편의시설을 제공하고 가야시장 방문을 유도하여 지역 상권 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 소리길 입구~가야시장 도로개선
- 사업위치 : 가야면 황산리 340-2번지 일원
- 사업내용 : 도로개설 및 연결 L=258m
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,800백만원(보상비 1,150, 공사비 630, 설계비 20)

□ 지난 추진현황

- 2023. 02월 : 사업 실시계획 수립 용역 시행
- 2023. 02월 : 사업 계획 및 편입 토지 관련 주민 협의
- 2023. 03월 : 가야천 하천기본계획 변경에 따른 설계용역 중지
- 2023. 10월 : 실시설계(안)에 대한 주민 협의
- 2023. 12월 : 2024년 당초예산 확보(일부 보상비 300백만원)
- 2024. 07월 : 편입토지 보상 추진
- 2025. 01~09월(상시) : 특별조정교부금 등 사업비 확보를 위한 건의

금회 추진현황

- 2025. 10월 : 가야천 하천기본계획 변경에 따른 사업계획 수립
- 2025. 10월 : 공유재산 관리계획 군의회 심의
- 2025. 10월 : 분할측량 및 재감정
- 2025. 11월 : 편입토지 보상 지속 추진

연차별 추진계획(연도별/분기별 추진계획)

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보상협의를											
인허가협의를											
공사완료											

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
보상협의를	%	100	20	30	50	
인허가협의를	%	100	-	100	-	
공사완료	%	100	-	0	100	

문제점 및 조치계획

- 당초 1차선 시장 진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적의 2차선 규모의 도로 개설이 요구됨에 따라 공사비 및 보상비(지장물, 정미소 등)로 인한 **소요 사업비 증가**
→ 각종 특별교부 예산 지원 신청 및 건의로 준비 절감 노력
- 하천기본계획을 반영한 사업계획 및 보상(안) 변경
→ 보상비 예산 부족으로 '26년 당초 예산 확보 필요

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,800	0	0	1,170	630	
2022년	0					
2023년	20			20		
2024년	300			300		
2025년	300			300		
2026년	1,180			550	630	
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 18억원

(군비 11.7억원, 지역교부세 등 예산 확보 필요 6.3억원)

구분	확보계획
국비	-
도비	-
군비	11.7억원
기타	6.3억원(특별조정교부금 등)

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	실시설계용역 주민 설명회 (2023.02.21.)	<ul style="list-style-type: none"> 설계용역 착수 안내 및 사업계획 협의 → 당초 1차선 시장진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적으로 추진하는 사업이므로 2차선 규모의 도로 개설이 요구되어 공사비 및 편입 토지 및 지장물(가야 정미소) 보상비 등 소요 예산 증가 	- 가야 황산이장 외 6명

2	실시설계(안) 주민협의 (2023.10.19.)	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계(안)에 대한 주민협의 → 개설 도로 및 인도에 대한 규격, 선형 협의 → 편입 토지 및 지장물 보상 협의 협조 요청 	- 가야 황산이장 외 4명
3	실시설계(안) 주민협의 (2024.07.12.)	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계(안)에 대한 사전 보상협의 → 편입 토지 필지별 소유자 확인 및 개인별 사전 보상 협의 요청 	- 가야 황산이장 외 5명

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	균형발전과	담당계장	김동환	055-211-6982	
		주 무 관	박재관	055-211-6985	


변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> • 소요사업비 : 1,600백만원 - 보상비 950, 공사비 630, 설계비 20 - 2026년 예산확보 필요 : 980백만원(자체 : 350, 외부 : 630) 	<ul style="list-style-type: none"> • 소요사업비 : 1,800백만원 - 보상비 1,150, 공사비 630, 설계비 20 - 2026년 예산확보 필요 : 980백만원(자체 : 550, 외부 : 630) → 하천정비 기본계획 변경에 따른 사업계획 구체화로 편입용지 증가

□ 사업추진 관련 사진



사업 위치도



사업 계획(안) (2025.10.)