

청덕면 재해위험지역 종합정비

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
12		○			○				○			○	
담당부서	안전총괄과 방재담당				담당자	김상원		전화번호		055-930-3482			

청덕면 관내 재해위험도가 높은 지역을 자연재해위험지구로 지정하여 재해위험개선지구 정비사업 통해 재해피해 최소화

사업개요

◇ 질매 풍수해생활권 종합정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 가현리 일원
- 사업량 : 제방·축제 L=2.34km, 배수펌프장 1개소
웨어재가설 2개소, 우수관거 L=0.57km, 교량 7개소
낙차공 5개소 등
- 사업비 : 38,862백만원(국비 19,431, 도비 9,715.5, 군비 9,715.5)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

◇ 가현 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 가현리 일원
- 사업량 : 배수펌프장 1개소, 우수지 (V=19,900m³)
- 사업비 : 28,543백만원(국비 14,271.5, 도비 7,135.75, 군비 7,135.75)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)

◇ 미곡 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 삼학리 일원
- 사업량 : 하천정비 L=1.35km, 배수펌프장 1개소
- 사업비 : 34,800백만원(국비 17,400, 도비 8,700, 군비 8,700)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)

□ 그간 추진현황

◇ 질매지구

- '19. 06월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. 03월 : 행정안전부 사전설계검토 사전협의 1차
- '20. 11월 : 사전설계검토(행안부), 도 건설기술심의 완료
- '21. 06월 : 총괄, 1차분 공사 착공
- '22. 03월 : 2차분 공사 착공
- '22. 09월 : 1차분 공사 준공
- '22. 12월 : 금회분 준공 및 다음연도 차수분 준비
- '23. 03월 : 3차분 공사 계약 및 착공

◇ 가현지구

- '20. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '21. 09월 : 행안부 사전설계검토 결과 통보
- '22. 04월 : 도 건설기술심의 완료
- '22. 08월 : 행안부 총사업비 협의 완료
- '22. 09월 : 총괄분 사업발주 및 조달청 계약 의뢰
- '23. 03월 : 총괄, 1차분 착공
- '23. 07월 : 1차분 공사일시정지

◇ 미곡지구

- '21. 03월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '21. 08월 : 관계기관(도 자연재난과, 하천안전과) 사전협의
- '21. 12월 : 행정안전부 1차 사전협의
- '22. 02월 : 행정안전부 2차 협의(사업계획(안), 총사업비 관련)
- '23. 01월 : 행정안전부 사전설계검토(기본설계)
- '23. 09월 : 행정안전부 사전설계검토(실시설계)
- '23. 11월 : 총괄분 사업발주 및 조달청 계약 의뢰

연차별 세부추진계획

◇ 질매지구

- '24. 12월 : 사업 준공

◇ 가현지구

- '25. 12월 : 사업준공

◇ 미곡지구

- '23. 12월 : 총괄, 1차분 착공
- '25. 12월 : 사업준공

문제점 및 조치계획

- 특이사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	102,206	51,103	23,055.5	28,047.5	0	
2022년 까지	24,960	12,480	3,744	8,736	0	
2023년	12,370	6,185	3,092.5	3,092.5	0	
2024년	34,162	17,081	8,540.5	8,540.5	0	
2025년	24,844	12,422	6,211	6,211	0	
2026년	5,870	2,935	1,467.5	1,467.5	0	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 1,022억원(국비 511억원, 도비 231억원, 군비 280억원)

구분	확보계획
국비	자연재해위험개선지구 정비 중기계획에 따른 국비 교부(511억원)
도비	자연재해위험개선지구 정비 중기계획에 따른 도비 교부(231억원)
군비	21년 ~ 26년 당초 예산 편성(총 280억)
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최	- 사업계획 및 추진을 위한 주민의견 수렴(3회) - 편입물건 보상을 위한 주민의견 수렴(2회)	질매지구
2	주민설명회 개최	- 사업계획 및 추진을 위한 주민의견 수렴(2회) - 편입물건 보상을 위한 주민의견 수렴(1회)	미곡지구
3	주민설명회 개최	- 사업계획 및 추진을 위한 주민의견 수렴(2회) - 편입물건 보상을 위한 주민의견 수렴(1회)	가현지구

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	재난안전건설본부 자연재난과	주무관	서정현	055-211-2824	
중앙	행정안전부 재난경감과	사무관	신영섭	044-205-5151	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 해당없음