

청덕면 재해위험지역 종합정비

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
12		○			○				○			○	
담당부서	안전총괄과 방재담당				담당자	최민석	전화번호	055-930-3483					

청덕면 관내 재해위험도가 높은 지역을 자연재해위험지구로 지정하여 재해위험개선지구 정비사업 통해 재해피해 최소화

□ 사업개요

◇ 질매 풍수해생활권 종합정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 가현리 일원
- 사업량 : 재해위험지구 정비 A=115,000㎡
 - 제방·축제 L=2.38km, 배수펌프장 1개소, 웨어재가설 2개소
 - 교량 재가설 7개소, 용수교 1개소 외
- 사업비 : 40,778백만원(국비 20,389, 도비 10,194.5, 군비 10,195.5)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2026. 6월

◇ 가현 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 가현리 일원
- 사업량 : 배수펌프장 1개소, 유수지 (V=19,900㎡)
- 사업비 : 31,360백만원(국비 15,680, 도비 7,840, 군비 7,840)
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2026. 12월

◇ 미곡 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위치 : 경남 합천군 청덕면 삼학리 일원
- 사업량 : 하천정비 L=1.35km, 배수펌프장 1개소
- 사업비 : 34,184백만원(국비 17,092, 도비 8,546, 군비 8,546)
- 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2027. 12월

□ 지난 추진현황

◇ 질매지구

- 2021. 06. : 총괄공사 계약 및 1차분 공사 착공
- 2022. 03. : 2차분 공사 착공
- 2022. 09. : 1차분 공사 준공
- 2023. 04. : 3차분 공사 착공
- 2023. 12. : 2차분 공사 준공
- 2024. 03. : 4차분 공사 착공
- 2024. 12. : 하천점용(황강) 완료 및 3차분 준공
- 2025. 04. : 전기공사 착공
- 2025. 06. : 총사업비 변경 승인(38,862백만원→40,778백만원)

◇ 가현지구

- 2020. 12. : 가현 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면 고시
- 2020. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 09. : 행안부 사전설계검토 결과 통보
- 2021. 12. : 경상남도 지방건설기술 심의
- 2023. 03. : 공사계약(총괄분) 및 1차분 공사 착공
- 2023. 07. : 1차분 공사일시정지
- 2024. 05. : 농지전용협의 완료 및 공사 중지 해제
- 2024. 05. : 2차분 공사 발주 및 착공
- 2024. 06. : 하천점용(황강) 완료
- 2024. 12. : 1차분 공사 준공
- 2025. 04. : 총사업비 변경 승인(28,544백만원→3,1360백만원)
- 2025. 05. : 2차분 공사 준공
- 2025. 05. : 3차분 공사 착공

◇ 미곡지구

- 2021. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 08. : 관계기관(도 자연재난과, 하천안전과) 사전협의
- 2021. 12. : 행정안전부 1차 사전협의
- 2022. 02. : 행정안전부 2차 협의(사업계획(안), 총사업비 관련)
- 2023. 10. : 행정안전부 사전설계검토(기본설계)
- 2023. 07. : 행정안전부 사전설계검토(실시설계)
- 2024. 11. : 총괄분 및 1차분 착공
- 2025. 04. : 1차분 관급자재 구입

확인지표

◇ 질매지구

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
사업진행	%	100	40	55	5	

◇ 가현지구

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
사업진행	%	100	20	40	40	

◇ 미곡지구

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
사업진행	%	100	-	30	70	

문제점 및 조치계획

- 특이사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	106,322	53,161	26,580.5	26,580.5	0	
2022년까지	24,960	12,480	6,240	6,240		
2023년	15,070	7,535	3,767.5	3,767.5		
2024년	14,800	7,400	3,700	3,700		
2025년	16,594	8,297	4,148.5	4,148.5		
2026년	34,898	17,449	8,724.5	8,724.5		

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 106,322억원(국비 531.6억원, 도비 265.8억원, 군비 265.8억원)

구분	확보계획
국비	자연재해위험개선지구 정비 중기계획에 따른 국비 교부(531.6억원)
도비	자연재해위험개선지구 정비 중기계획에 따른 도비 교부(265.8억원)
군비	21년 ~ 26년 당초 예산 편성(총 265.8억)
기타	

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	현장 민원 접수	- 공사 현장에서 주민들의 의견을 직접 수렴하고, 접수된 민원 사항은 민원대장에 기록하여 주민 불편 사항은 현장 여건을 고려해 신속히 조치	질매지구
2	현장 민원 접수	- 공사 현장에서 주민들의 의견을 직접 수렴하고, 접수된 민원 사항은 민원대장에 기록하여 주민 불편 사항은 현장 여건을 고려해 신속히 조치	가현지구
3	주민설명회 개최	- 사업계획 및 추진을 위한 주민의견 수렴(2회) - 편입물건 보상을 위한 주민의견 수렴(1회)	미곡지구

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	재난안전건설본부 자연재난과	주무관	곽진욱	055-211-2824	
중앙	행정안전부 재난경감과	주무관	한의민	044)205-5153	

□ 변경사항

◇ 질매지구

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업기간: 2020년 ~ 2026년(5년간)	• 사업기간: 2020년 ~ 2026년(7년간) • 국고보조 중기계획 변경으로 인한 사업기간 변경
• 사업내용 일부 변경	• 변경내용 : 배수장 토출관로 변경 • 총사업비 변경(38,862백만원→40,778백만원) - 사유 :하천점용(국가하천-황가)허가에 따름

◇ 가현지구

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업내용 일부 변경	• 변경내용 : 배수장 토출수조 신설 • 총사업비 변경(28,544백만원→3,1360백만원) - 사유 :하천점용(국가하천-황가)허가에 따름

□ 사업추진 관련 사진(질매지구)

위치도



현장사진



□ 사업추진 관련 사진(가현지구)

위치도



현장사진



□ 사업추진 관련 사진(미곡지구)

위치도



현장사진

