

삼가 면단위 하수처리장 설치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
14		○			○				○			○	
담당부서	상하수도과 하수도담당				담당자	임범택		전화번호		930-4683			

- 마을하수처리시설 설치로 면소재지 및 집단취락지구에서 발생하는 생활 하수의 적정처리를 통해 수질오염 예방 및 주민 보건위생 향상
- 인근 하천의 생태 복원 및 하천 수질개선 도모

사업개요

- 사업명 : 삼가 면단위 하수처리장 설치사업
- 위치 : 삼가면 어전리, 양전리 등 일원
 - ※ 사업완료 지역(두모리, 금리, 소오리, 일부리, 동리, 강성마을, 어은마을)
- 사업량 : 하수처리장 증설 300톤/일(900→1,200), 관로 L=6.9km
- 사업비 : 6,891백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6년간)

그간 추진현황

- 2021. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 9월 : 2022년 하수도분야 국비 신규사업 대상지 선정

연차별 세부추진계획

- 2024. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 06월 : 행정절차 완료(설계 안전성검토, 설치인가 및 재원협의 등)
- 2024. 09월 : 공사 착공

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	6,891	4,824	413	413	1,241	
2022년	125	-	-	125		
2023년	715	500	107	108		
2024년	2,239	1,568	134	134	403	
2025년	3,812	2,756	172	46	838	
2026년						
2027년 이후						2027년 포함

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 68억원(국비 48억원, 도비 4억원, 군비 4억원, 기금 12억원)

구분	확보계획
국비	2021. 9월 2022년 하수도분야 신규사업 선정으로 48억원 확보
도비	국비 매칭 비율(6%)로 4억원 확보
군비	국비 매칭 비율(6%)로 4억원 확보
기타	국비 매칭 비율(18%)로 12억원 확보

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	환경산림국 수질관리과	주무관	정준우	055-211-6753	
환경부	물환경정책국 생활하수과	사무관	진창균	044-201-7036	