

삼가 면단위 하수처리장 설치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
14		○			○				○			○	
담당부서	상하수도과 하수도담당				담당자	신석희		전화번호		930-4684			

- 마을하수처리시설 설치로 면소재지 및 집단취락지구에서 발생하는 생활 하수의 적정처리를 통해 수질오염 예방 및 주민 보건위생 향상
- 인근 하천의 생태 복원 및 하천 수질개선 도모

사업개요

- 사업명 : 삼가 면단위 하수처리장 설치사업
- 위치 : 삼가면 어전리, 양전리 등 일원
※ 사업완료 지역(두모리, 금리, 소오리, 일부리, 동리, 강성마을, 어은마을)
- 사업량 : 하수처리장 증설 300톤일(900→1,200), 관로 L=5.576km, 배수설비 83가구
- 사업비 : 14,260백만원(국비 68%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%, 원인자 2%)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년(7년간)

지난 추진현황

- 2020년 05월 : 기본 및 실시설계 착수(오수관로신설 사업)
- 2021년 05월 : 기본 및 실시설계 착수(하수도처리시설 증설사업)
- 2021년 08월 : 합천군 하수도정비 기본계획 부분변경 승인
- 2022년 09월 : 공법선정 완료
- 2023년 10월 : 기본 및 실시설계 초안 완료
- 2024년 02월 : 설계안정성검토 및 안전보건대장 작성 완료
- 2024년 08월 : 재원협의 및 설치인가 신청(합천군→낙청,경상남도)

- 2025년 08월 : 재원협의 취하 요청(합천군→낙청,경상남도)
 - 면단위하수처리시설 설치사업과 하수관로 정비사업을 각각 별도 사업으로 재원협의를 진행하였으나, 보완 요구사항으로 두 사업을 단일사업으로 통합하여 재원협의 신청을 하도록 요청받아 기존 신청을 취하함
- 2025년 09월 : 재원협의 및 설치인가 재신청(합천군→낙청,경상남도)
- 2025. 10월 : 경상남도 지방건설기술심의(공기적정성 건설기술심의 적정성) 요청(경상남도)
- 2025. 11월 : 경상남도 지방건설기술심의 완료

금회 추진현황

- 2026. 02월 : 재원협의 완료(낙청,경상남도→합천군)
- 2026. 02월 : 경상남도 계약심사 시행
- 2026. 03월 : 시설공사 착공

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계 용역	■	■	■	■	■	■	■	■			
행정절차 시행	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
공사완료									■	■	■

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
행정절차완료	%	100	75	25	-	
설계완료	%	100	75	25	-	
공사완료	%	100	-	-	80	'26년이후 20

문제점 및 조치계획

- 해당사업 없음.

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	14,260	9,691	920	920	2,729	
2022년	125	-	-	125	-	
2023년	715	500	107	108	-	
2024년	3,229	2,511	538	180	-	
2025년	0	-	-	-	-	
2026년	3,597	2,519	539	539	-	
2027년 이후	6,594	4,161	-264	-32	2,729	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획 1426억원(국비 96.1억원 도비 9.2억원 군비 9.2억원 기금 25.6억 원인자 169억)

구분	확보계획
국비	2021. 9월 2022년 하수도분야 신규사업 선정으로 96.1억원 확보 재원협약에 의한 확보
도비	국비 매칭 비율(6%)로 9.2억원 확보 재원협약에 따라 연차별로 국비 매칭비 확보
군비	재원협약에 따라 연차별로 국도비 매칭비 확보
기타	국비 매칭 비율(20%)로 27.3억원 확보

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
환경부	물환경정책국 생활하수과	사무관	박상동	044-201-7036	
경남도	환경살림국 수질관리과	주무관	이수연	055-211-6753	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
•	•해당없음

위치도

