

합천호 수륙양용버스 운영

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
35	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	정진용		전화번호		930-4662			

합천호 주변 권역 관광활성화를 위한 합천호 수륙양용버스를 민간투자로 유치하여 합천군 주요 관광지인 황매산군립공원, 영상 테마파크와 연계하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업방식 : 민자사업(사회기반시설에 대한 민간투자법)
- 위 치 : 대병면 회양리 일원
- 투어코스 : 합천호 대형주차장(육상) → 합천호 대병면(수상) →
합천호 대형주차장(육상) ※ 1시간 코스(육상 30분, 수상 30분)
- 소요예산 : 100억원 정도(민자)
- 사업내용 : 합천호 수륙양용버스(40인승 3대) 도입 및 운영

□ 그간 추진현황

- 합천호 수륙양용버스 도입 민간투자 제안 : 2022. 2월
- 민간투자 제안서 검토용역 : 2022. 2월
- 민간투자 제안서 검토용역 결과 제안사 통보 : 2022. 5월
- 민간자본 투자희망자 공개모집 공고 : 2022. 6월
- 수륙양용버스 민간투자자 결정 : 2022. 7월
- 수륙양용버스 도입 민간투자 MOU 체결 : 2022. 11월
- 수륙양용버스 도입 민간투자 MOA 체결 : 2023. 3월
 - 투자자 : 수륙양용버스 제작, 운영 및 유지관리 등
 - 합천군 : 기반시설 조성 및 행정지원 등

연차별 세부추진계획

- 수륙양용버스 운영 기반시설 설치 : 2023. 12월
- 합천호 수륙양용버스 운행 개시 : 2024. 7월

문제점 및 조치계획

- 수륙양용버스 진출입로 개설공사 시공 중지 중
→ 하천점용허가 신청 후 협의 중

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	10,000				10,000	
2022년						
2023년	10,000				10,000	
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 100억원(민간 100)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	
기타	민간투자

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	홍보(보도)사항	수륙양용버스 관련 주요 홍보기사	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광진흥과	주무관	신승재	055-211-4644	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음