

# 합천 관광거점 확대 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
40	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	정진용	전화번호	930-4662					

○ 합천군 주요 관광지와 연계하여 합천호 주변을 관광 거점지로 확대 조성함으로써 관광객 500만 시대 기반을 확보하고자 함

## □ 특구지정현황

- 특구명칭 : 합천 국보·영상테마 체험 특구
- 위 치 : 용주면 방곡리 산87 외 751필지
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년(2년 연장)
- 위 치 도



## 그간 추진현황

- 황강 레포츠 특구 조성 공약 지정 : 2022. 7월
- 합천 관광특구 확대조성 공약명 변경 : 2022. 8월
- ※ 황강 레포츠 특구가 기특구로 지정되어 있어 합천 관광특구 확대조성으로 공약명 변경
- 합천 관광거점 확대조성 공약명 변경 : 2023. 6월

## 문제점 및 조치계획

- 해당없음

## 세부사업 추진계획

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업
  - 위 치 : 봉산면 김봉리 일원
  - 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 5.
  - 소요예산 : 1,000백만원
  - 사업량 : 데크로드 B=2.0m , L=1,300.0m
  - 추진현황 및 계획
    - 하천점용 허가 완료 : 2023. 12월
    - 공사 착공 : 2023. 12월
- 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업
  - 위 치 : 대병면 성리 평학마을 내
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
  - 소요예산 : 1,2000백만원
  - 사업량
    - 1~5전망대 조성 및 연결탐방로 설치 L=2.1km
    - 돌탑 및 자연석 쌓기, 하천사면 재해목제거 및 경관정비
  - 추진현황 및 계획
    - 합천자연석박물관 탐방로 조성 기본계획용역 완료 : 2023. 7월
    - 균특(전환) 신규 관광자원개발사업 선정 건의 : 2024. 3월

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	2,200	1,000		1,200		
2022년						
2023년	1,000	400		600		
2024년	700	350		350		
2025년	500	250		250		

예산확보 방안

재원별 확보계획

구분	확보계획
군비	해당없음

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민 협의체 구성	평학마을 주민 협의체 구성완료 (총 8명, 22. 3월 )	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광진흥과	주무관	신승재	055-211-4644	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음