

합천 관광거점 확대 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
40	○				○				○				○
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	이정화	전화번호	930-4664					

○ 합천군 주요 관광지와 연계하여 합천호 주변을 관광 거점지로 확대 조성함으로써 관광객 500만 시대 기반을 확보하고자 함

사업개요

사업명	사업기간	사업비 (재원%)	주요내용	비고
봉산지구 생태둘레길 조성사업	'24.12. 완료	1,000	◦ 둘레길 조성 1식 - 봉산 새터~망향동산	수계 기금
합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업	'26.~'27	1,556	◦ 탐방로 조성 1식 - 대병 성리 ~ 용문정	재원 확보 필요

지난 추진현황

- 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업 : 2024. 12월 준공
- 「합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업」 추진을 위한 재원확보 경주
 - '2026년 지역균형발전특별회계' 내 관광사업 미선정
 - '지방소멸대응기금사업' 내 관광사업 미선정
 - '댐주변 지역 로컬브랜딩 사업' 내 관광사업 미선정

금회 추진현황

- '2026년 낙동강수계 주민지원사업' 신청하였으나, 미선정
 - ☞ 사전행정절차(설계, 인허가, 보상 등) 미이행

연차별 세부추진계획

○ 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계											
공사완료											

○ 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
낙동강수계 주민지원사업 신청											
실시설계											
공사완료											

확인지표

○ 합천호 봉산지구 생태둘레길 조성사업

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
실시설계	%	100	100	-	-	
공사완료	%	100	100	-	-	

○ 합천 자연석 박물관 탐방로 조성사업

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	2027 이후
수계기금사업 신청 및 선정	%	100	-	-	100	
실시설계	%	100	-	-	100	
공사완료	%	100	-	-	20	80

문제점 및 조치계획

○ 신규사업 재원확보에 애로

- ‘탐방로·둘레길’ 등 관광기반인프라 구축의 한계성 도출
- ☞ 다양한 경로로 재원확보 방안 마련 경주

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	2,344	1,112	-	1,232	-	
2023년	400	400	-	-	-	
2024년	519	-	-	519	-	
2025년	-	-	-	-	-	
2026년	100	-	-	100	-	
2027년이후	1,325	712	-	613	-	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 23.44억원(국비 11.12억원, 군비 12.32억원)

구분	확보계획
국비	균특사업 및 수계기금 사업 신청
군비	자체예산 확보

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민 협의체 구성	평학마을 주민 협의체 구성완료 (총 8명, 22. 3월)	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	관광개발과	주무관	송다물	055-211-6064	
낙동강유역환경청	수생태관리과	주민지원팀장	김세정	055-211-1785	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음