

# 합천문화예술회관 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
44		○			○				○			○	
담당부서	문화예술과				담당자	이성태		전화번호	930-3171				

기존 문화예술회관이 협소하여 대규모 문화예술공연 유치 및 지역예술인 육성에 어려움이 있어 공연 인프라 조성으로 정주여건 개선 및 지역문화 발전에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천문화예술회관 건립
- 사업위치 : 합천읍 합천리 155-18 외 2필지 13,540㎡
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업내용 : 문화예술회관 신축 1식(공연장 510석 정도)  
※ 지상3층, 지하1층, 공연장, 전시홀, 사무실 등
- 사업비 : 31,000백만원  
- 균특전환(도비) 3,000, 군비 16,000, 지방소멸대응기금 12,000

## □ 그간 추진현황

- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 : 2019. 3월
- 한국문화예술회관연합회 종합컨설팅 시행 : 2019. 5월
- 합천군 중기지방재정계획 반영 : 2019. 11월
- 합천군 공유재산심의회 : 2020. 1월
- 경남도 제2차 지방재정투자심사(조건부승인) : 2020. 6월
- 문화예술회관 소음영향 분석 및 저감방안수립 용역 : 2022. 9월
- 합천군 공유재산심의회 2차 : 2022. 9월
- 문화예술회관 건립 부지 확보 : 2022. 12월
- 건축기획 용역(사업계획 사전검토, 기획심의) : 2023. 2월  
- 용역기간 : 2023. 2. 16. ~ 2023. 10. 23.(최종보고)
- 합천군 관리계획(학교 : 합천중·고등학교) 결정(변경) : 2023. 5월
- 매장문화재 유존지역 내 표본조사 실시(해당사항없음) : 2023. 6월
- 지방재정 투자심사 의뢰(중앙) : 2023. 8월
- 합천군 공공건축심의회 개최(원안가결) : 2023. 9월

- 합천군 제4회 공유재산심의회(원안가결) : 2023. 10월
- 합천군 계약심사 완료 : 2023. 10월
- 제4차 지방재정투자심사 결과 통보(조건부승인) : 2023. 11월
- 설계공모 사전규격 공개 : 2023. 11월
- 합천문화예술회관 설계공모 용역 공고 : 2023. 11월
- 합천문화예술회관 설계공모 현장설명회 개최 : 2023. 11월

연차별 세부추진계획

- 건축설계 공모 당선작 선정 : 2024. 3월
- 문화예술회관 건립 기본 및 실시설계 용역 : 2024. 3월~2025. 2월
- 문화예술회관 건립 공사 착공 : 2025. 3월
- 문화예술회관 건립 공사 준공 : 2026. 9월

문제점 및 조치계획

- 예산 확보  
→ 지방소멸대응기금 120억 및 지방전환사업비 30억 예산 신청

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	31,000	0	3,000	16,000	12,000	
2022년	5,000	-	-	5,000	-	
2023년	1,000	-	-	1,000	-	
2024년	1,400	-	-	1,400	-	
2025년	11,600	-	3,000	600	8,000	
2026년	12,000	-	-	8,000	4,000	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 310억원(도비 30억원, 군비 160억원, 지방소멸대응기금 120억원)

구분	확보계획
도비	균특전환사업비 20억, 특별조정교부금 10억 예산요구
군비	사업진행도에 따라 2024~2026년도 당초예산 편성
지방소멸대응기금	2024년 40억, 2025년 80억 예산 요구

주민소통 현황 : 해당 사항 없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	경상남도 문화예술과	주무관	김희연	055-211-4543	

변경사항 : 해당사항 없음