

팔만대장경 재조명 사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
48		○			○				○			○	
담당부서	문화예술과 문화재담당					담당자	서현석		전화번호	930-3176			

국보이며 세계문화유산인 해인사 팔만대장경판의 역사적 가치를 보존하고 대중에 널리 알리기 위하여 기반 시설을 구축하고 국가유산의 가치를 재조명하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 소요예산 : 15,872백만원(국 8,222, 도 4,745, 군 2,905)
- 사업내용
 - 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 6.
 - 소요예산 : 7,500백만원(국 250, 도 4,625, 군 2,625) - 전환사업
 - 사업규모 : 홍보관 및 체험관 1동(1,587.33㎡), 연구소 1동(108㎡)
 - 주요시설 : 보관실, 연구실, 홍보실, 열람실, 명상실 등 다목적 복합 문화 공간(준공 후 라키비움으로 기능개선)
 - 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축(국가유산청 직접 시행)
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
 - 소요예산 : 7,572백만원(국 7,572 - 1차 1,050, 2차 1,270)
 - 사업내용 : 디지털화된 데이터와 구축된 DB를 활용하여 접근성, 편의성이 뛰어난 아카이브 서비스 구현
- ※ 1차년도 : 팔만대장경판 기초조사 및 디지털화(1,523판)
팔만대장경판 인경사업(1,523판)
- ※ 2차년도 : 팔만대장경판 기초조사 및 디지털화(2,000판)
팔만대장경판 인경사업(2,000판)

□ 지난 추진현황

- 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립
 - 국가유산 현상변경 허가 : 2020. 11. 30.
 - 공사 착공 : 2020. 12. 12.
 - 국가유산 현상 변경(면적변경 : 증 34.53㎡) : 2022. 12. 23.
 - 사업변경 승인 : 2023. 4. 10.
 - 추가사업비 확보(25억) : 2023. 10. 11.
 - 국가유산 현상 변경(면적변경 : 감 212.81㎡) : 2023. 7. 13.
 - 사업변경 승인 : 2023. 12. 17.
 - 사업 완료 : 2025. 3. 31.
- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축
 - 팔만대장경 디지털 DB 구축사업 시행
 - 사업 수행기관 공고 : 2023. 5. 30. ~ 6. 14.
 - 사업 수행기관 확정 : 2023. 7. 1.
 - 1차년도 사업 : 2023. 11. 1. ~ 2024. 5. 27.
- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축
 - 팔만대장경 디지털 DB 구축사업 시행
 - 2차년도 사업 : 2024. 6. 4. ~ 2024. 12. 31.

□ 금회 추진현황

- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축
 - 팔만대장경 디지털 DB 구축사업 시행
 - 3차년도 사업 : 2025. 2. 10. ~ 2025. 12. 31.
 - 팔만대장경 기초조사, 인경 및 디지털화(20,000판)

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립	■	■	■	■	■						
팔만대장경 인경사업 1차	■	■									
팔만대장경 인경사업 2차			■	■							
팔만대장경 인경사업 3차					■	■	■	■			
팔만대장경 디지털 DB 구축									■	■	■

○ 세계기록유산 문화홍보실 및 체험실 건립 : 7,500백만원

2019 ~ 2025
세계기록유산 문화 홍보실 및 체험실 준공



2025 ~ 2026
라키비움(Larchiveum) 기능개선

※ '라키비움(Larchiveum)' 도서관(Library) + 기록관(Archives) + 박물관(Museum) = 복합문화공간

○ 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축 : 7,572백만원

- 연차별 추진계획

2023 ~ 2025
대장경판 원본인경



2025 ~ 2026
원본자료 디지털화



2025 ~ 2026
아카이브 구축

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
예산확보	%	75	25	25	25	장기 계속
설계승인	%	75	25	25	25	
사업완료	%	75	25	25	25	

문제점 및 조치계획

- 팔만대장경의 관리주체인 해인사 집행부 교체에 따른 잦은 의사결정 변경으로 사업의 연속성 및 일관성 부족
→ 국가유산청, 합천군, 해인사 관계자 유기적 협력을 통한 사업 아이템 공동개발

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	22,591	14,941	4,745	2,905	0	
2019년	500	250	75	175		기확보
2020년	2,000		1,300	700		기확보
2022년	2,500		1,625	875		기확보
2023년	3,550	1,050	1,625	875		기확보
2024년	3,261	3,261				기확보
2025년	9,980	9,980				기확보
2026년	800	400	120	280		미디어아트

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 159억원(국비 82억원, 도비 47억원, 군비 30억원)

구분	확보계획
국비	공모사업 신청
도비	공모사업 확정에 따른 예산 편성
군비	공모사업 확정에 따른 예산 편성

주민소통 현황 : 해당사항없음

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	경상남도 역사문화유산과	주무관	이정훈	055-211-4556	
중앙	국기유신청 정책총괄과	주무관	김선영	042-481-4891	

변경사항 : 해당사항없음

사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)

