

# 대양 국민체육센터 조기 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
51		○			○				○			○	
담당부서	체육지원과 체육시설담당				담당자	이현영		전화번호	930-4932				

○ 2022년 국민체육센터 건립지원 공모사업에 선정됨에 따라 면민들의 건강과 행복이 실현되는 공감 복지의 장 조성

## 사업개요

- 위치 : 합천군 대양면 덕정리 892-1 외 11필지
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업량 : 부지면적 4,530㎡ (추가 1,512㎡)
- 총사업비 : 3,600백만원(기금1,000, 도비200, 군비2,400)
- ※ 기 확보액 : 2,100백만원(기금1,000, 도비200, 군비900)

## 그간 추진현황

- 부지 추가 매입 완료(1,512㎡, 1,000백만원) : 2022. 12월
- 기본 및 실시설계 발주 : 2023. 2월
- 주민설명회 및 의견 수렴 : 2023. 4월
- 기본 배치 계획(안) 선정 : 2023. 5월
- 실시설계 완료 : 2023. 9월
- 행정절차 이행(도 계약심사 등) : 2023. 9월
- 공사 계약 및 착공 : 2023. 11월

## 연차별 세부추진계획

- 공사 준공 및 개관 : 2024. 12월

## 문제점 및 조치계획

- 해당사항없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	3,600	1,000	200	2,400	0	
2022년	270	200	70			
2023년	1,830	800	130	900		
2024년	1,500			1,500		
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					2027년 포함

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 3,600백만원(국비 1,000백만원, 도비 200백만원, 군비 2,400백만원)

구분	확보계획
국비	기금 1,000백만원 확보
도비	도비 200백만원 확보
군비	2023년 군비 900백만원 확보, 2024년 군비 1,500백만원 확보 예정
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최 (2023.4.10.(월))	기본 배치 계획(안) 제안 설명	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	체육지원과	주무관	최기현	055-211-4744	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당사항없음