

# 권역별 파크골프장 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
52	○				○				○			○	
담당부서	체육지원과 체육시설담당				담당자	김만덕	전화번호	930-4933					

○ 스포츠 트렌드 변화에 따른 기반시설인 파크골프장을 조성하여 생활체육활성화 및 주민들의 건강증진에 기여하고자 함

## 사업개요

- 목표 : 민선8기 225홀 조성(현재 72홀 운용)
- 권역별 거점 파크골프장 순차적 시행
  - 유희부지가 있는 권역 우선 실시 : 북부(야로월광공원), 동부(적중체육공원)
  - 남부지역은 양천강 정비사업 종료 후 시행
- ※ 읍면 : 유희공간 활용 자체 조성(봉산, 묘산, 율곡, 초계, 청덕, 쌍백)
- 중부권(햇들, 용주)파크골프장 양성화 조치

## 그간 추진현황

- 동부,북부권 파크골프장 조성사업 착공 : 2023. 4월
- 햇들 파크골프장 양성화 완료 : 2023. 6월
- 용주 파크골프장 소규모환경영향평가 완료 : 2023. 6월
- 용주 파크골프장 하천점용허가 완료 : 2023. 7월
- 2024년도 균형발전특별회계사업 신청 및 확정 : 2023. 11월
- 동부, 북부권 파크골프장 조성사업 준공 : 2023. 11월

## 연차별 세부추진계획

- 2025년 남부권 파크골프장 조성

문제점 및 조치계획

- 남부권 파크골프장은 양천 생태하천복원사업 추진 후 사업가능

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	5,000	0	900	4,100	0	
2022년	0					
2023년	1,500			1,500		
2024년	3,000		900	2,100		
2025년	500			500		
2026년	0					
2027년 이후	0					2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 5,000백만원(도비 900백만원, 군비 4,100백만원)

구분	확보계획
국비	
도비	2024년 도비(전환) 900백만원 확보
군비	2023년 사업비 1,500백만원 확보, 2024~2026년 군비 2,600백만원 신청
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
	주민설명회	파크골프협회와 지속 협의 중	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	체육지원과	주무관	최기현	055-211-4744	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당사항없음