

합천군 다목적 체육관 조기 완공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
53		○			○				○			○	
담당부서	체육시설과 체육시설담당				담당자	이현영		전화번호	930-4932				

○ 실내체육관, 헬스장 등 군민의 일상생활과 밀접한 체육시설을 쉽고 편리하게 이용, 군민의 만족도 높이기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 합천읍 합천리 925번지 일원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월
- 규 모 : 부지면적 72,410㎡, 건축면적 2,826㎡, 연면적 3,890㎡
- 사 업 량 : 경기장 2,302㎡(배드민턴 코트 15개), 다목적실 및 화장실 등
- 총사업비 : 17,000백만원 (군특 3,600, 도비 1,000 군비12,400)
- ※ 기 획년액 : 3,373백만원(군특 20년 773, 21년 600, 23년 1,000, 특교 1,000)

□ 그간 추진현황

- 조달청 설계공고 : 2022. 2월
- 조달청 설계용역 계약 : 2022. 4월
- * 설계업체 : 한들종합건축사사무소(서울시 소재)
- 합천 다목적체육관 신축사업 실시설계 착수 : 2022. 5월
- 실시설계 중간보고회 개최 : 2022. 9월
- 체육시설 결정 변경 : 2023. 2월
- 도 건설기술심의회 : 2023. 4월
- 도 계약심사 : 2023. 7월
- 관련 인허가 협의(실시계획인가 등) : 2023. 8월
- 공사 계약 및 착공 : 2023. 11월

□ 연차별 세부추진계획

- 공사 준공 및 개관 : 2024. 12월

문제점 및 조치계획

- 사업 추진실적 미흡에 따른 도비 배정 지연
→ 도비 확보 노력 강화

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	17,000	1,373	3,227	12,400		
2022년	1,373	1,373				
2023년	6,629		2,000	4,629		
2024년	6,271		500	5,771		
2025년	2,727		727	2,000		
2026년	0					
2027년 이후	0					2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 17,000백만원
(국비 1,373백만원, 도비 3,227백만원, 군비 12,400백만원)

구분	확보계획
국비	2021 ~ 2022년 국비 1,373백만원 확보 완료
도비	2023년 도비(전환) 1,000백만원 확보 2024년 도비(전환) 500백만원 확보
군비	2023년 군비 4,629백만원 확보(추경 포함), 2024년 군비 5,771백만원 확보 예정
기타	2023년 특별조정교부금 1,000백만원 확보

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	간담회 개최 (2023. 7. 11.)	컨테이너 분산배치 계획(안) 수용	단체 컨테이너 사무실 이전 방안 논의

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	체육지원과	주무관	최기현	055-211-4744	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당사항없음