

합천읍 문화거리 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
57	○				○				○			○	
담당부서	도시개발허가과 도시재생담당				담당자	송양준	전화번호	055-930-3419					

합천읍은 상권과 주거지역이 함께 형성된 지역으로 대부분 보차 혼용 도로로 이용되고 있어, 영상특화 골목 조성 및 경관개선으로 보행 안전 확보 및 상권 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업명 : 합천읍 도시재생사업

“일상이 영화가 되는곳! The 영화같은 합천”

○ 사업대상 : 합천군 합천읍 합천리 709-5번지 일원 150,000㎡

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 총사업비 : 3,564백만원(국비 2,139, 도비 285, 군비 1,140)

※ 합천읍 도시재생사업 16,544백만원 중 일부 사업

○ 사업내용

◆ 영상 문화 골목 정비, 중심거리 경관개선사업

- 사업비 : 1,298백만원

- 사업내용 : 주요도로 야간경관 개선, 안전보행가로 조성, 골목길 정비, 스마트 가로등, CCTV 설치

◆ 영상 특화 가로 조성

- 사업비 : 2,266백만원

- 사업내용 : 보행우선 특화 문화가로 정비, 치안 위험 시장길 정비, 동서로·충효로 중심 보행 안전확보, 경관개선 시설물 설치

지난 추진현황

- 합천읍 도시재생사업 공모 선정 : 2022. 12월
- 합천읍 도시재생활성화계획 경상남도 도시재생위원회 승인 : 2023. 03월
- 합천읍 도시재생활성화계획 고시 및 열람 : 2023. 04월
- 영상문화 골목정비사업 CCTV 설치 사업 : 2023. 12월
- 영상특화 가로 조성부지 철거 : 2024. 11월
- 영상문화 골목길 조성사업 실시설계용역 착수 : 2024. 12월
- 합천군 합천읍 도시재생 활성화 계획 변경(경미 2차) : 2024. 12월
- 주민 참여 간담회 및 설명회(9회) : 2025. 1~6월
- 영상문화 골목길 조성사업 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2025. 06월
- 골목길 조성 시설공사 계약심사 및 발주 : 2025. 09월

금회 추진현황

- 시설공사 착공 : 2025. 10월 ~

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
골목길 기본(디자인) 및 실시설계											
골목길 조성사업 착공 및 준공											
중심거리 경관개선 사업 실시설계											
중심거리 경관개선사업 착공 및 준공											

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
골목길 설계	%	100	20	80	-	
골목길 조성	%	100	-	100	-	
중심거리 경관 설계	%	100	-	20	80	
중심거리 경관 조성	%	100	-		100	

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	3,564	2,139	285	1,140	0	
2023년	50	44	6	0	0	
2024년	300	180	24	96	0	
2025년	1,321	778	103	440	0	
2026년	1,893	1,137	152	604	0	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 35.64억원(국비 21.39억, 도비 2.85억, 군비 11.40억)

구분	확보계획
국비	국토부 공모사업 선정으로 2027년까지 국비 21.39억 보조금 확보
도비	국토부 공모사업 선정으로 2027년까지 도비 2.85억 보조금 확보
군비	합천읍 도시재생 활성화계획에 의거 연차별 사업비 확보 추진

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	컨설팅 및 공청회	- 도시재생 전문가 컨설팅(20.04.18) - 도시재생사업 주민공청회(22.09.14)	
2	주민협의체 회의	- 2023년 7회, 2024년 10회, 2025년 9회(현재) - 합천읍 도시재생사업 추진현황 보고 - 주민협의체 역량강화 및 주민의견 수렴 등	
3	선진지 견학	- 창원시 도시재생 사업지 (23.09.03) - 군산시 도시재생 사업지 (24.03.13) - 부산시 도시재생 사업지 (24.10.29) - 영천시 도시재생 사업지 (25.12.03)	
4	도시재생 사업 추진	- 집수리지원사업 수요조사 및 상담 (23.6월) - 합천읍 도시재생대학 운영 3회 (23.8월, 24.3월, 9월) - 3차 집수리 사업 주민설명회 (25. 3월) - 주민공동체 활성화사업 성과공유회 개최(24.5.14, 12.19) - 주민역량강화 프로그램 운영 (상반기, 하반기)	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	도시계획과 도시재생담당	주무관	김미라	055-211-4243	
중앙	국토교통부 도시재생과	주무관	김희종	044-201-4915	

변경사항

변경 전	변경내용 및 사유
. 해당없음	. 해당없음

사업추진 관련 사진

합천읍 도시재생 영상문화 골목길 조성사업

사업개요

- ▶ 사업명 : 합천읍 도시재생 영상문화 골목길 조성사업
- ▶ 위치 : 합천읍 2청사 앞 등 10개구역
- ▶ 사업내용 : 골목길 정비, 쉼터 조성, 경관조명 설치
- ▶ 총사업비 : 1,003백만원
- ▶ 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 2. (180일간)

주요도로 아관경관 개선사업

영상특화 스트리트 퍼니처

경관조명 추가 설치

지그재그형 도로 조성