

# 육아종합지원센터 신축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
59		○			○				○				○
담당부서	미래성장활력과 농촌개발담당				담당자	이준철		전화번호	930-3366				

○ 2022년 합천읍 농촌중심지활성화사업을 통해 노후화된 육아종합지원센터의 기능을 보강하여 합천군 전체에 높은 보육서비스를 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천읍 농촌중심지활성화사업(내 세부사업 : 아이좋아플랫폼조성)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 위치 : 합천군 합천읍 합천리 377-5번지 일원 (예정)
- 총사업비 : 7,960백만원(국비 5,573 도비 716 군비 1,671)

※ 아이좋아플랫폼조성 사업개요

구분	아이좋아 플랫폼	비고
사업목적	합천군 전체에 고차 보육서비스를 제공함으로써 젊은 인구의 유출을 방지	기본계획 수립시 사업내용 변경가능
위치	합천리 377-5번지(예정)	
부지면적	2,191㎡	
사업비	7,960백만원	
사업규모	건축면적 637.32㎡, 연면적 1,640.85㎡, 3층 구조, 신축	
사업내용	키즈카페, 장남감 도서관, 어린이도서관, 아동활동교실, 대강의실 등	

## □ 그간 추진현황

- 주민위원회 개최(3회) : 2022. 06월/10월/12월
- 아이좋아플랫폼 부지변경 관련 자문(2회) : 2022. 12월
- 부지변경 경남도 협의(2회) : 2023. 03월/04월
- 부지변경 농식품부 협의(6회) : 2023. 04월 ~ 08월

## 연차별 세부추진계획

- 부지변경 농림부 협의 및 요청 : 2023. 10월
- 기본계획 농림축산식품부 협의 및 고시 : 2023. 12월
- 세부설계 착수 : 2024. 01. ~ 2024. 09월
- 공사 착공 및 준공 : 2024. 11. ~ 2026. 12월
- 관계부서 이관 및 시설물 개장 : 2027. 01월

## 문제점 및 조치계획

- 합천읍 농촌중심지활성화사업 내 핵심시설인 아이좋아플랫폼 부지변경 결정에 따라 농림축산식품부 부지변경 요청 중  
→ 농림축산식품부 의견에 따라 거점지구 변경 등 일부 계획 변경 후 부지변경 승인 요청 예정

## 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	7,960	5,573	716	1,671	-	
2022년	621	435	56	130	-	
2023년	910	637	82	191	-	
2024년	1,190	833	107	250	-	
2025년	2,468	1,728	222	518	-	
2026년	2,771	1,940	249	582	-	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

## 예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 7,960백만원(국비 5,573, 도비 716, 군비 1,671)

구분	확보계획
국비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
도비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
군비	확보
기타	해당없음

## □ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	기본계획 착수보고	기본계획 착수에 따른 주민대상 착수보고개최(2022.06월)	
2	사업협의	육아종합지원센터 등 의견 수렴	
3	퍼실리테이션교육	합천읍농촌중심지사업 활성화 주민교육(2022.10월)	
4	현장조사	타시군 육아종합지원센터 현장조사	
5	주민위원회 개최	주민위원회 개최(2022.08월/12월)	
6	주민설문조사 실시	부지변경관련 주민 설문조사 실시 (2023. 03월/ 표본 226명)	

## □ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농업정책과	국장	정연상	055-211-6200	
		과장	강승제	055-211-6210	
		담당	전상곤	055-211-6262	
		담당자	최재훈	055-211-6263	
중앙	농림축산식품부 농촌계획과	국장	이상만	044-201-1501	
		과장	하경희	044-201-1551	
		담당자	정승규	044-201-1557	

## □ 변경사항

변경前	변경내용 및 사유
•사업비 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>당초계획 대비 물가상승 등으로 인한 사업비 변경</li> <li>-당초 : 6,340백만원(국비4,438, 도비571, 군비1,331)</li> <li>-변경 : 7,960백만원(국비5,573, 도비716, 군비1,671)</li> </ul>