

육아지원센터 신축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
59		○			○				○				○
담당부서	미래성장활력과 농촌개발담당				담당자	입법택		전화번호		055-930-3366			

○ 합천읍 농촌중심지활성화사업을 통해 노후화된 육아지원센터의 기능을 보강하여 합천군 전체에 높은 보육서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 합천읍 농촌중심지활성화사업 (內 세부사업 : 아이좋아플랫폼조성)
- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(6년간)
- 위치 : 합천군 합천읍 합천리 377-5번지
- 총사업비 : 8,156백만원(국비 5,709 도비 735 군비 1,712)

※ 아이좋아 플랫폼 조성 사업개요

구 분	아이좋아 플랫폼	비 고
사업목적	합천군 전체에 질높은 보육서비스를 제공함으로써 젊은 인구의 유출을 방지	
위 치	합천리 377-5번지	
부지면적	2,191㎡	
사업비	8,156백만원	
사업규모	건축면적 649.45㎡, 연면적 1,682.83㎡, 3층 구조, 신축	
사업내용	키즈카페, 장난감 도서관, 어린이도서관, 아동활동교실, 대강의실 등	

지난 추진현황

- 주민위원회 개최(3회) : 2022. 06월/10월/12월
- 아이좋아플랫폼 부지변경 관련 자문(2회) : 2022. 12월
- 부지변경 경남도 및 농식품부 협의(8회) : 2023. 03월 ~ 08월
- 기본계획 농식품부 승인 : 2024. 02월
- 시행계획(실시설계) 착수 : 2024. 04월
- 시행계획(실시설계) 주민위원회 협의 : 2024. 08월 ~ 12월
- 시행계획(안) 주민위원회 보고회 개최 : 2025. 01월
- 시행계획(실시설계) 완료 및 승인 : 2025. 12월

금회 추진현황

- 공사 착공 : 2026. 02월

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026			임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
기본계획 수립												
시행계획 착수 및 수립												
공사 착공												
공사 준공												

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
시행계획 수립	%	100	60	40	-	
각종 인-허가	%	100	-	100	-	
시설공사	%	60	-	-	60	

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	8,156	5,709	735	1,712	-	
2022년	621	435	56	130	-	
2023년	910	637	82	191	-	
2024년	1,190	833	107	250	-	
2025년	2,468	1,728	222	518	-	
2026년	2,967	2,076	268	623	-	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 8,156백만원(국비 5,709 도비 735, 군비 1,712)

구분	확보계획
국비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
도비	확보(농촌협약으로 국도비 확보완료)
군비	확보
기타	해당없음

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	기본계획 착수보고	기본계획 착수에 따른 주민대상 착수보고회 개최(2022.06월)	
2	사업협의	육아지원센터 등 의견 수렴	
3	퍼실리테이션교육	합천읍농촌중심지사업 활성화 주민교육(2022.10월)	
4	현장조사	타시군 육아지원센터 현장조사	
5	주민위원회 개최	주민위원회 개최(2022.08월/12월)	
6	주민설문조사 실시	부지변경관련 주민 설문조사 실시 (2023. 03월/ 표본 226명)	
7	시행계획 착수보고	시행계획 착수에 따른 주민대상 착수보고회 개최 (2024.05월)	
8	시행계획 협의	시행계획 주민위원회 협의 (2024.08~12월)	
9	시행계획(안) 보고회	시행계획(안) 주민위원회 보고회 (2025.01월)	
10	시행계획(안) 소위원회 회의	시행계획(안) 소위원회 회의 (2025.02월~06월)	



아이좋아 플랫폼 시행계획 승인 조감도 [전면부]