

작은학교 살리기 사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
60	○				○				○			○	
담당부서	문화예술과 평생교육담당				담당자	김수진		전화번호	930-3166				

면 지역 학생 수 감소로 인한 폐교 및 지역 존폐 위기 발생에 따라 민·관·학 협력사업 추진으로 작은학교와 마을의 상생 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 12.

○ 사업대상

읍·면	학교	인구수(명)	학생수(명)
묘산면	묘산초	1,508	11

○ 사업예산 : 총 1,500백만원(도 500, 군 500, 도교육청 500)

※ LH : 임대주택 건립비 별도 지원(민간매입약정방식)

☞ 지방비 중 5억원 분담 포함하여, 건립비 총 23억~25억원 정도 예상

○ 기관별 역할

- 군 : 빈집정비, 임대주택·커뮤니티 공간 건립 및 운영·관리, 정주 여건 개선 및 일자리 지원 등

- 교육지원청, 학교 : 자체교육과정 운영, 학교공간 혁신 사업 등

- LH : 임대주택·커뮤니티 공간 건립 및 지원

○ 사업규모 : 임대주택 건립 10호, 커뮤니티 공간 등

- 일반수급자 등 주거취약층(2호, 전용50㎡), 다자녀저소득층(8호, 전용85㎡)

- 커뮤니티 시설 100㎡

□ 그간 추진현황

- 사업계획 수립 및 사업공모 신청 : 2023. 2.
- 경남작은학교살리기사업 공모 선정 : 2023. 2.
- 경남작은학교살리기사업 도비 보조금 신청 : 2023. 3.
- 임대주택 건립 부지 확보 : 2023. 3.
- 사업추진위원회 구성 및 운영 : 2023. 4.
- 추진위원회 사전업무협의 및 임대주택부지 감정평가: 2023. 4.
- 사업추진 상황보고회 개최 : 2023. 10.
- LH 매입약정사업 공고 및 업체 선정 : 2023. 11.
- 빈집정비사업(1호) 추진 : 2023. 12.

□ 연차별 세부추진계획

- 임대주택 착공 : 2024. 2.
- 정주여건개선사업 추진 : 2024. 3.
- 학생/학부모 모집 설명회 개최 : 2024. 9.
- 예비입주자 모집 공고, 접수 : 2025. 1.
- 임대주택 준공 : 2025. 1.
- 입주자 입주 및 전학 : 2025. 3.

□ 문제점 및 조치계획

- LH·군·민 협력사업으로 일정 및 협의 지연에 따른 사업기간 장기화
- 주택소유자가 임대차 선호하지 않아 빈집정비 대상 부족
- 학생수 60명 이하인 학교가 많으나 작은학교 살리기 사업 관심 저조
→ 묘산초 사업의 성공적 결실로 타학교의 관심 유도

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타 (도교육청)	비고
총계	1,800	-	500	800	500	
2023년	1,100	-	500	500	100	
2024년	100	-	-	-	100	
2025년	200	-	-	100	100	
2026년	200	-	-	100	100	
2027년 이후	200	-	-	100	100	

예산확보 방안(기확보)

- 재원별 확보계획: 18억원(도비 5억원, 군비 8억원, 도교육청 5억원)

구분	확보계획
도비	4월 교부
군비	추경예산편성
기타	23년~27년(5년간) 학교 교육계획에 따라 연차별 차등 지급

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	작은학교 살리기 추진위원회 사전협의	2023. 1. 26. 2023년 작은학교 살리기 사업 신청을 위한 협의, 부지 선정 논의	
2	작은학교 살리기 사업 공모 선정 홍보	2023. 2 ~ 3 현수막 게시 및 보도자료 배포	
3	사업추진위원회 구성	2023. 4 사업추진위원회 구성 및 임대주택 부지 감정평가	
4	사업추진 상황보고회 개최	2023. 10. 25. 작은학교 살리기 사업 추진위원회 사업 진행상황 보고 및 논의	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	경상남도 교육담당관	교육정책담당	김도형	055-211-2462	
		주무관	윤지원	055-211-2465	

변경사항 : 해당사항 없음