

# 한국인 원폭피해자 추모시설 건립

## [보건복지부-우선고려지역]

| 공약번호 | 사업구분         |    | 사업주체 |   |     |     | 추진상황 |         |          |    |    | 기간   |      |
|------|--------------|----|------|---|-----|-----|------|---------|----------|----|----|------|------|
|      | 신규           | 계속 | 국    | 도 | 군   | 민간  | 완료   | 완료 후 계속 | 정상 추진    | 부진 | 보류 | 임기 내 | 임기 후 |
| 64   | ○            |    | ○    |   | ○   |     |      |         | ○        |    |    | ○    |      |
| 담당부서 | 주민복지과 복지정책담당 |    |      |   | 담당자 | 노선정 |      | 전화번호    | 930-4702 |    |    |      |      |

원폭피해자지원법에 따라 규정된 추모구역 조성·위령탑 등 기념사업을 추진하여 올바른 역사인식 정립과 인권 및 평화를 위한 역사교육의 장으로 활용

### 사업개요

- 사업예정지 : 합천읍 영창리 443번지 일원
  - 복지회관 및 자료관 인근
- 사업규모 : 14,460m<sup>2</sup> 정도
  - 주요시설 : 추모관, 추모비(위령탑), 조경 및 외부공간 조성
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년 (6년간) \*예산확보 등 유동적임
- 사 업 비 : 약 7,920백만원 (국비 50%, 지방비 50%)

### 그간 추진현황

- '09. 1월 : 세계평화공원 조성계획 연구용역
- '21.11월 : 한국인원지폭탄피해자지원위원회 의결(합천군 우선고려지역 심의)
- '21.12월 : 원폭피해자추모사업 연구용역 착수보고회 및 현장방문(성균관대학교 산학협력단)
- '22.11월 : 「한국인 원폭피해자 추모시설 건립 타당성 검토 및 추진방안 연구」 용역 완료
- '23. 1월 : 토지매입비 당초예산 1,500백만원 확보(군비)
- '23. 4. 5. : 사업추진방향 실무회의(ZOOM) 개최(보건복지부,도,군)
- '23. 4. 18. : 보건복지부 질병정책과 정효영 사무관 외 2명 합천 현장방문
- '23. 5. 26. : 예산관련 및 사업추진방향 모색 실무회의(ZOOM) 개최(보건복지부,도,군)
- '23. 9월 : 설계공모비 관련 기재부 심의 결과 '24년 신규사업 미반영

- '23. 9월 : 2024년 국회 단계 국비 증액 건의사업 요청
- '23.10월 : 사업부지 매입 추진중(토지 감정평가 기실시, 보상협의중)  
- 12월 중 토지매입 완료예정(토지소유자 보상협의서류 구비중)
- '23.11월 : '24년도 국회단계 증액예산 예산결산특별위원회 소위 2억원 안건반영  
※ 최종심의를 12월말경 확정

연차별 세부추진계획

- '23년 : 사업계획수립(추모시설 기본계획)[보건복지부]
- '23년 : 추모시설 부지 감정평가 및 매입/수용[합천군]
- '24년 : 설계 공모, 기본 및 실시설계

문제점 및 조치계획

- 현정부 긴축재정에 따른 '24년 설계공모비 확보 애로  
→ 예산확보를 위해 국회 및 보건복지부 등에 지속적 건의

연도별 소요예산

(단위:백만원)

| 재원       | 총계    | 국비    | 도비 | 군비    | 기타 | 비고 |
|----------|-------|-------|----|-------|----|----|
| 총계       | 7,920 | 4,010 | 0  | 3,910 | 0  |    |
| 2023년    | 1,500 | -     | 0  | 1,500 | 0  |    |
| 2024년    | 100   | 100   | 0  | 0     | 0  |    |
| 2025년    | 1,760 | 1,255 | 0  | 505   | 0  |    |
| 2026년    | 1,760 | 1,255 | 0  | 505   | 0  |    |
| 2027년 이후 | 2,800 | 1,400 | 0  | 1,400 | 0  |    |

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 79.2억원(국비 40.1억원, 군비 39.1억원)

| 구분 | 확보계획                   |
|----|------------------------|
| 국비 | 40.1억원                 |
| 도비 | -                      |
| 군비 | 39.1억원(부지매입비 15억원 기확보) |
| 기타 | -                      |

주민소통 현황

| 연번 | 구분 | 추진실적 | 비고 |
|----|----|------|----|
|    |    | 해당없음 |    |

소관(관계) 부처

| 구분 | 부서명   | 담당자 |     |              | 비고 |
|----|-------|-----|-----|--------------|----|
|    |       | 직위  | 성명  | 전화번호         |    |
| 도  | 복지정책과 | 주무관 | 정규리 | 055-211-4817 |    |
| 중앙 | 질병정책과 | 주무관 | 조민성 | 044-202-2507 |    |