

동부권 농촌 활성화사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
77		○			○				○			○	
담당부서	미래성장활력과 농촌개발담당				담당자	임범택		전화번호		930-3366			

○ 일반농산어촌개발사업을 통하여 동부권의 생활여건을 개선, 배후 마을에 대한 일상적 서비스 공급이 가능한 기초생활거점으로 조성하여 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

사업명	사업개요	비고
쌍책면 기초생활 거점조성사업(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 쌍책면 성산리 일원 - 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간) - 사업비 : 4,000백만원(국 2,800, 도 360, 군 840) - 사업내용 : 문화복지커뮤니티센터 조성, 거점지 보행환경 개선 역량강화사업 등 - 추진상황 : 공사 중(공정률 : 70%) 	농촌협약 (합천·초계 생활권 활성화계획)
청덕면 기초생활 거점조성사업(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 청덕면 두곡리 일원 - 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간) - 사업비 : 4,000백만원(국 2,800, 도 360, 군 840) - 사업내용 : 커뮤니티케어센터조성, 역량강화사업 등 - 추진상황 : 공사 중(공정률 : 10%) 	
적중면 기초생활 거점조성사업(2단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 적중면 일원 - 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간) - 사업비 : 800백만원(국 560, 도 72, 군 168) - 사업내용 : 문화/체육 프로그램 운영 등(SW사업) - 추진상황 : 사업 중 	
덕곡면 기초생활 거점조성사업(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 덕곡면 울지리 일원 - 사업기간 : 2021 ~ 2024년(4년간) - 사업비 : 4,000백만원(국 2,800, 도 360, 군 840) - 사업내용 : 덕곡 어울림센터조성, 다목적 어울림마당조성, 울지다님길쉼터 조성 등 - 추진상황 : 운영중 	
초계면(계남) 기초생활 거점조성사업(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 초계면 유하리 일원 - 사업기간 : 2021 ~ 2024년(4년간) - 사업비 : 4,000백만원(국 2,800, 도 360, 군 840) - 사업내용 : 계남복합희망센터, 계남초등학교 리모델링 역량강화사업 등 - 추진상황 : 운영 중 	
울곡면 기초생활 거점조성사업(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 울곡면 영전리 일원 - 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간) - 사업비 : 3,970백만원(국 2,779, 도 357, 군 834) - 사업내용 : 울곡 활력문화센터조성, 역량강화사업 등 - 추진상황 : 운영 중 	

□ 지난 추진현황

- 쌍책면(1단계) 기본계획 수립 및 시행계획 착수 : 2023. 01월
- 청덕면(1단계) 기본계획 수립 및 시행계획 착수 : 2023. 06월
- 적중면(2단계) 역량강화사업 착수 : 2024. 03월
- 덕곡면(1단계) 시행계획(실시설계) 수립 및 공사 착수 : 2024. 01월
- 적중면(2단계) 역량강화사업 착수 : 2024. 03월
- 율곡면(1단계) 운영위원회 관리위탁계약 및 운영 : 2024. 05월
- 쌍책면(1단계) 시행계획 수립 : 2024. 09월
- 쌍책면(1단계) 공사 착공 : 2024. 10월
- 초계면(1단계) 공사 완료 : 2024. 10월
- 덕곡면(1단계) 공사 완료 : 2024. 12월
- 초계면(1단계) 운영위원회 관리위탁계약 및 운영 : 2025. 01월
- 덕곡면(1단계) 운영위원회 관리위탁계약 및 운영 : 2025. 04월
- 청덕면(1단계) 시행계획 수립 : 2025. 09월

□ 금회 추진현황

- 쌍책면(1단계) 공사중(공정률 : 70%) : 2026. 01월
- 청덕면(1단계) 공사중(공정률 : 10%) : 2026. 01월

□ 연차별 추진계획

추진계획		2024				2025				2026		임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
쌍책면	시행계획 수립 완료	■	■	■								
	공사 착공 및 완료				■	■	■	■	■	■	■	
청덕면	시행계획 수립 완료	■	■	■	■	■	■	■				
	공사 착공 및 완료								■	■	■	
적중면	사업 착수 및 완료	■	■	■	■	■	■	■	■			
덕곡면	시행계획 수립 완료	■										
	공사 착공 및 완료		■	■	■							
초계면	운영 중	■	■	■	■							
율곡면	운영 중											

* 율곡면 : 2023. 12월 준공 후, 2024. 5월 운영위 관리위탁 계약 후 운영 중임

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
시행계획 수립	건수	4	2	2	-	
공사(사업) 착공	건수	5	3	1	1	
공사(사업) 완료	건수	5	2	1	2	

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	20,770	14,539	1,869	4,362	-	
2022년	2,961	2,068	268	625	-	
2023년	4,652	3,256	419	977	-	
2024년	3,851	2,695	347	809	-	
2025년	4,947	3,463	445	1,039	-	
2026년	4,359	3,057	390	912	-	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 20,770백만원(국비 14,539, 도비 1,869, 군비 4,362)

구분	확보계획
국비	확보(공모사업 및 농촌협약으로 국도비 확보완료)
도비	확보(공모사업 및 농촌협약으로 국도비 확보완료)
군비	확보
기타	해당없음

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민위원회 및 역량강화 교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> · 쌍책면 기초생활거점조성(회의 12회, 2022.05. ~ 2025.06월) · 청덕면 기초생활거점조성(회의 11회, 2022.06. ~ 2025.06월) · 덕곡면 기초생활거점조성(회의 11회, 2021.05. ~ 2025.04월) · 초계(계남지구) 기초생활거점(회의 11회 2021.05. ~ 2024.10월) · 울곡 기초생활거점조성(회의 14회 2019.02. ~ 2024.05월) 	역량 강화 교육 매년 시행

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농업정책과	국장	장영욱	055-211-6200	
		과장	곽기출	055-211-6210	
		담당	김성환	055-211-6262	
		담당자	강민수	055-211-6263	
중앙	농림축산식품부 (농촌재생지원팀)	국장	박성우	044-201-1501	
		팀장	김소형	044-201-2061	
		담당자	이은진	044-201-1548	

□ 변경사항

변경前	변경내용 및 사유
· 해당없음	· 해당없음

□ 사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장 등)



쌍책면 기초생활거점조성사업



청덕면 기초생활거점조성사업



덕곡면 기초생활거점조성사업



초계(계남지구) 기초생활거점조성사업



율곡면 기초생활거점조성사업



적중면 기초생활거점조성사업(2단계)