

합천왕후시장 종합개발추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
79	○				○				○				○
담당부서	일자리경제과 지역경제담당					담당자	구보성		전화번호		055-930-3355		

침체된 왕후시장을 활성화하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 50,000백만원 정도
- 사업내용
 - 왕후시장의 활성화 및 발전을 위한 종합개발
 - 시장 신축 이전의 필요성 및 발전방안 모색을 위한 용역 실시
- 기대효과 : 합천왕후시장 종합개발 계획으로 침체된 시장 및 지역경제 활성화 도모

그간 추진현황

- 용역비 2023년 당초예산 편성
- 합천왕후시장 종합개발계획 수립용역 계약 : 2023. 05. 17.(수)
- 합천왕후시장 종합개발계획 수립용역 착수보고회 : 2023. 06. 19.(월)

연차별 세부추진계획

- 왕후시장 활성화 및 발전방안 종합계획 수립 : 2024 ~ 2025년
- 신축 건물설계 용역 및 각종 인허가 : 2025 ~ 2026년
- 신축 공사 및 준공 : 2026 ~ 2027년

□ 문제점 및 조치계획

- 사업 추진을 위해 시장 법인 해산 절차 선행 필요
 - 시장 번영회 자체적으로 법인 해산 절차 진행
- 시장 활성화를 위해 시장 신축 이전, 시설현대화 등 물리적 환경 개선이 필요하지만 시설 개선만으로는 시장 활성화에 한계 예상
 - 신축 등 시설 개선과 사업의 연속성과 지속성을 고려한 운영체계 측면의 지원정책 동시 추진
- 시장 이전 추진 시 일부 상인들의 보상 문제 등으로 사업 차질 우려
 - 시장번영회와 원활한 소통으로 사업취지 설명 및 참여 유도
- 왕후시장 주차장 부지로 이전 시 총사업비 47억원 중 국비26억원(55%)를 지원받아 조성한 주차장으로 조성 후 10년간 시설유지 필요 및 예산 낭비라는 주민여론 우려
 - 이전 계획의 타당성 및 이전 건립부지 등 타당성 용역 시행 후 중소벤처기업부와 협의 및 장기적 종합계획 수립하여 검토·추진

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	50,000	4,900	0	45,100	0	
2022년	00	0	0	0	0	
2023년	100	0	0	100	0	
2024년	0	0	0	0	0	
2025년	6000	1,000	0	5,000	0	
2026년	6,000	1,000	0	5,000	0	
2027년 이후	37,900	2,900	0	35,000	0	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 500억원(국비 49, 군비 451)

구분	확보계획
국비	특별교부세 확보
도비	-
군비	기금 조성
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
	해당없음		

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	소상공인정책과	주무관	이정일	055-211-3442	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
해당없음	