

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	202,736,929,000			60,552,552,000		56,864,457,000	27,945,595,000	28,918,862,000				
공설운동장 개보수 사업	3,100,000,000 관람석 부분철거 및 재설치(본부석 서편) L=58.5m	2020-01-13 ~ 2020-12-25			관람석 부분철거 및 재설치(본부석 서편) L=58.5m	3,100,000,000	1,650,000,000	1,450,000,000		준공	100	체육시설과
7.28. ~ 8.11. 호우 피해 복구사업	8,473,929,000 수해복구공사 1식(군민체육공원, 신소양체육공원 야구장, 용주체육공원, 대병체육공원)	2020-10-01 ~ 2020-12-31			수해복구공사 1식(군민체육공원, 신소양체육공원 야구장, 용주체육공원, 대병체육공원)	8,473,929,000	6,301,595,000	2,172,334,000		실시설계용역 완료		체육시설과
울곡국민체육센터 건립	2,600,000,000 국민체육센터 신축 1식	2020-11-20 ~ 2021-05-18			국민체육센터 신축 1식	2,600,000,000	1,000,000,000	1,600,000,000		부지정비 및 기초터파기	5	체육시설과
합천지역자활센터 부지매입 및 신축	2,272,000,000 건축연면적 660㎡, 부지면적 2,909㎡	2020-01-01 ~ 2021-12-31	감정평가 1식	2,392,000	건축연면적 660㎡, 부지면적 2,909㎡	2,269,608,000		2,269,608,000		-2020년도 사업계획 변경 및 2021년 실시설계 추진		주민복지과
지방도,군도 확충 및 관리	51,000,000,000 지방도,군도확충 관리 19개소	2017-01-01 ~ 2024-12-31	지방도,군도확충 관리 19개소	14,630,000,000	지방도,군도확충 관리 19개소	4,110,000,000		4,110,000,000		지방도,군도확충관리 19개소	90	건설과
농어촌도로 확충 및 관리	27,000,000,000 농어촌도로 확충 관리 42개소	2017-01-01 ~ 2024-12-31	농어촌도로 확충 관리 42개소	9,840,000,000	농어촌도로 확충 관리 42개소	5,287,840,000		5,287,840,000		농어촌도로 확충관리 42개소	90	건설과
가회 안불교~오도간 도로확포장공사	3,800,000,000 도로확포장 L=1.6km	2019-01-01 ~ 2021-12-31	도로확포장 L=1.6km	2,193,160,000	도로확포장 L=1.6km	297,840,000		297,840,000		도로확포장 L=1.6km	60	건설과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
					사 업 비							
			총사업량	사업량	사업비	사업량	계	국비				지방비
묘산 농어촌도로(농206호) 확포장공사	2,500,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31							실시설계	197,840,000		197,840,000
	도로확포장 L=1.5km											
대병 양리~가회 산두(농102호) 확포장공사	3,000,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31			실시설계	396,400,000		396,400,000		도로확포장 L=2.5km	15	건설과
	도로확포장 L=2.5km											
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(중소벤처기업부)	3,300,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-31			주차장 1,345㎡, 48면	3,078,000,000	1,758,000,000	1,320,000,000		지장건물 철거공사 완료	50	건설과
	주차장 1,345㎡, 48면											
주거지 주차장 조성(국토교통부)	3,440,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-31			주차장 1,098㎡, 37면	3,440,000,000	1,600,000,000	1,840,000,000		지장건물 철거공사 완료	50	건설과
	주차장 1,098㎡, 37면											
주차환경개선사업	4,000,000,000	2019-10-01 ~ 2021-12-31	실시설계1식	100,000,000	주차장 2,670㎡, 84면	3,900,000,000	2,000,000,000	1,900,000,000		지장건물 철거공사 중	50	건설과
	주차장 2,670㎡, 84면											
농어촌생활용수개발(초계적중)(전환)	13,551,000,000	2015-12-21 ~ 2020-03-22	관로매설 L=1.92km, 정수장증설 1식	7,486,000,000	관로매설L=1.92km, 정수장증설 1식	4,042,000,000	3,000,000,000	1,042,000,000		5차분	96	상하수도과
	관로매설L=1.92km, 정수장증설 1식											
농어촌생활용수개발(청덕)(전환)	10,423,000,000	2015-01-01 ~ 2021-08-10	관로매설 L=16.1km, 가압장 4개소, 배수지(V=900ton) 2개소	3,995,000,000	관로매설 L=5.7km, 가압장 2개소, 배수지 1개소	1,429,000,000	1,000,000,000	429,000,000		4차분	42	상하수도과
	관로매설 L=38.8km, 가압장 4개소, 배수지Q=900톤											
농어촌생활용수개발(율곡)(전환)	13,924,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	관로매설 L=25.6km	4,190,000,000	관로매설 L=16.5km	3,429,000,000	2,400,000,000	1,029,000,000		4차분	56	상하수도과
	관로매설 L=59.17km, 가압장 8개소											
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비)	14,674,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-30			노후관망 개량 23.4km, 12블록시스템 구축, 유지관리시스템 구축 1식, 누수탐사 및 정비 169km	3,690,000,000	1,845,000,000	1,845,000,000		실시설계중	10	상하수도과
	노후관망 개량 23.4km, 12블록시스템 구축, 유지관리시스템 구축 1식, 누수탐사 및 정비 169km											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-가호(고품)	3,582,000,000	2019-09-06 ~ 2021-06-16	하수관로 3.0km	2,110,000,000	하수관로 6.321km, 배수설비 70가구, 상수관로 3.85km	1,472,000,000	705,000,000	767,000,000		공사중	72	상하수도과
	하수관로 6.0km, 배수설비 105가구, 상수관로 3.85km											
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)-울곡	25,389,000,000	2019-09-02 ~ 2022-08-31	하수관로 10.0km	9,298,000,000	하수관로 12.0km, 배수설비 326가구(주관~오수받이)	5,651,000,000	4,686,000,000	965,000,000		공사중	62	상하수도과
	처리시설 250톤/일, 하수관로 29.4km, 배수설비 528가구											
하수도의 설치 및 관리(하수처리장설치사업-가야야로 증설)	6,708,000,000	2018-11-12 ~ 2020-08-28	처리시설증설 70톤/일, 하수관로 1.0km	6,708,000,000	처리시설증설 70톤/일, 하수관로 0.98km					완료	100	상하수도과
	처리시설증설 70톤/일, 하수관로 1.98km											