

# 남부내륙철도 조기 건설 및 합천역사 유치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	입기 내	입기 後
3-1		○				○			○				○
담당부서	건설과 도로담당					담당자	이상욱		전화번호		930-3472		

- 중부내륙권과 남해안을 연결하는 산업기반 구축과 관광루트 형성
- 경상남·북도 간 소통 원활로 경상권 동반성장 및 국토 균형발전 도모

## □ 사업개요

- 노 선 : 김천 ~ 합천 ~ 진주 ~ 거제
- 사업기간 : 2019년 ~ 2028년(10년간)
- 사 업 비 : 4조 7,000억원
- 사 업 량 : 철도개설 L=171.8km

## □ 그간 추진현황

- 제2차 국가철도망 구축계획 수정용역 완료 : 2013. 12월  
- 후반기 ⇒ 전반기(2011~2015)착수사업 변경 건의
- 예비타당성조사 착수(기재부, KDI) : 2013. 12월
- 예비타당성조사 중간 점검회의(기재부, 국토부, KDI) : 2014. 07월
- 내륙철도 조기착수 간담회(6개 기초단체장) : 2015. 02월
- 사전타당성 조사용역 시행(철도시설공단) : 2015. 06~11월
- 조기착수를 위한 범도민 추진 협의회 출범식 : 2015. 11월
- 도·시·군 행정협의회 구성 : 2016. 04월
- 제3차 국가철도망 구축계획 확정(국토부) : 2016. 06월
- 국회 내륙고속철도 포럼 의원 간담회 개최 : 2016. 07월  
- 참석 : 국회의원(10), 경남서부지역본부장, 경북행정부지사, 국토교통부 장관, 기초단체장(10), 기획재정부차관, 재정심의관, 철도시설공단 부이사장, KDI 공공투자 관리센터 소장 등

- 남부내륙철도 포럼 개최(경상남도) : 2016. 12월
- 민자 적격성심사(KDI) 의뢰 : 2017. 07월
- 남부내륙철도 성공개최를 위한 100인 위원회 구성 : 2018. 02월
- 신임 김경수 도지사 정부 재정사업 재추진 표명 : 2018. 06월
- 경남도 노선통과 자치단체장 재정사업 추진 건의서 제출 : 2018. 07월
- 국토교통부 “민자 적격성심사 결과 경제성이 낮을 경우 재정사업으로 추진” 발표 : 2018. 07. 21.
- 재정사업 추진 및 예비타당성조사 면제 요청 (경상남도 ⇒ 국회, 국토교통부) : 2018. 09월~
- 예비타당성조사 면제 발표(재정사업 확정) : 2019. 01. 29.
- 합천역사 유치 추진위원회 발대식 개최 : 2019. 03. 25.
- 합천역사 유치 추진위원회 대책회의 개최 : 2019. 06. 07.
- 합천군발전과 주민편의를 위한 남부내륙고속철도 합천역사 최적입지 선정 연구용역 착수 : 2019. 07. 31.
- 남부내륙철도 사업계획 적정성검토(KDI) 완료 : 2019. 08. 21.
- 남부내륙철도 건설사업 타당성조사 및 기본계획 용역 착수 : 2019. 11. 20.
- 남부내륙고속철도 합천역사 최적입지 선정 용역 보고회 및 간담회 개최 : 2019. 11. 25.

## □ 향후계획

- '20. 11월 ~ '21. 11월 : 기본설계
- '21. 12월 ~ '22. 12월 : 실시설계
- '23. 01월 ~ '23. 06월 : 관계기관 협의, 용지보상
- '23. 07월 ~ '28. 06월 : 남부내륙철도 공사 시행
- '28. 07월 ~ '28. 12월 : 시운전 및 개통

## □ 문제점 및 조치계획

- 역사유치 과정에서 지자체간 갈등심화 우려  
⇒ 남부내륙철도 경유 지자체 간 역사유치 경쟁에 있어 합천역사의  
지리적 조건, 철도 수요량 등 합천역사 유치 당위성 확립과 범군민  
분위기 조성

⇒ 철도역사 선정 시 함양~울산 고속도로 및 계획 중인 달빛내륙철도 등 도로·철도망 구축현황과 연계하여 합천군은 물론, 고령, 거창, 의령, 함양 등 경남 서부권 지역민의 접근성, 역사 이용 편리성 등을 종합적으로 고려하여 위치 선정

⇒ 합천군의 백년지대계를 보고 우리 군이 지속적으로 발전할 수 있는 위치에 합천역사 건립

## □ 소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	4,700,000	4,700,000	-	-	-	

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
중앙	국토교통부 철도국 철도건설과	주무관	김헌태	044-201-3957	
도	서부권개발국 남부내륙고속철도 추진단	주무관	이근식	055-211-6263	