

함양~울산간 고속도로 합천구간 조기 착공 및 휴게소 유치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	입기 내	입기 後
3-2		○	○						○				○
담당부서	건설과 도로담당				담당자	이상욱	전화번호		930-3472				

- 국가간선도로망(7×9)계획 및 동서 8축과 9축의 간격을 보완하고, 경남 서북부 낙후지역 개발촉진 기반 확충
- 광주·목포권, 군산·울산·부산지역의 산업단지 및 항만을 연결하는 영호남 연결 제2동서 고속도로망 구축으로 인적·물적 교류촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 함양 ~ 합천 ~ 창녕
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년(7년간)
- 사 업 비 : 2조 5,519억원
- 사 업 량 : 도로개설 L=70.8km, B=23.4m(왕복 4차로)
- 우리군 L=28.7km
- 사업시행 : 한국도로공사

□ 그간 추진현황

- 예비타당성조사 : 2003. 06월
- 기본설계 완료 : 2009. 12월
- 밀양~울산(9개 공구, L=46.32km) 착공 : 2014. 03월
- 조기착공 건의를 위한 최경환부총리 면담 : 2014. 10. 30.
- 함양~창녕 구간 실시설계 완료 : 2014. 12월
- 조달청 설계심의 완료 : 2015. 04월
- 총사업비 협의(기재부) : 2015. 11월
- 함양~밀양 구간 시행 공고 : 2015. 12월
- 도로구역결정 및 사업인정 의견청취 : 2017. 04월
- 도로구역결정고시 : 2017. 05월

- 합천구간 4~8공구 착공 : 2018. 02월
- 건설사업단장 및 현장소장 간담회 : 2018. 03~04월
- 건설사업단 및 현장사무실 건립 : 2018. 03~08월
- 편입물건 감정평가 및 보상산정 협의 : 2018. 03~10월
- 동부권 (가칭)초계IC설치 청원서 제출 건의 : 2018. 05월
- 합천구간 7~8공구 공사설명회 개최 : 2018. 05월
- 합천구간 7~8공구 합동 현장답사 : 2018. 06월
- 건설사업단 및 현장사무실 건립 : 2018. 06~10월
- 감정평가 및 보상협의 : 2018. 09월~
- 합천구간 9공구 계약 및 착수 : 2018. 10월
- 공사 진입로(작업로) 개설 : 2019. 01월~

□ 향후계획

- 함양~합천~창녕구간 고속도로 본선도로 착공 : 2019. 05월 ~
- 고속도로 준공 : 2024. 12월

□ 문제점 및 조치계획

- 함양~합천~창녕구간 보상협의 지연 시 공사추진 애로
 - ⇒ 원활한 보상협의를 위해 적극적 행정지원
 - ⇒ 건설 사업단 및 현장관계자 유기적 협력체계 구축
- 연차별 소요사업비 미확보 시 조기건설 지연
 - ⇒ 한국도로공사와 연계하여 사업비 확보에 총력 지원
- 거창에서 합천호IC 2km전방에 휴게소 설치계획
 - ⇒ 휴게소 내 우리 군 농산물직매장, 관광홍보부스 등 설치 건의
- 관내 합천호IC(대병면), 합천IC(대양면) 설치계획으로 동부권 (가칭)초계IC 추가 설치 반영 애로
 - 초계IC 설치 예정지(대양면 백암리 지역)를 지나가는 노선은 대부분 터널구간으로 지리적으로 IC 설치 여건이 좋지 못함
 - ⇒ 동부권역 주민숙원 사업으로 합천~창녕 건설 사업단과 지속적 협의

○ 합천회IC 진출입로 연장(창인인재개발원→양리삼거리)

- ⇒ 합천회IC 진출입 도로를 기존 농어촌도로(농도 307호)를 이용 시 지방도 1089호선과 접속부 병목현상, 교통사고 위험 등 고속도로 이용객 통행불편 야기
- ⇒ 도로공사 답변 : 정부방침[통행료 징수시스템 변경(현장수납 → 스마트 톨링)]에 따라 실시설계 보완(2017.09.)시 축소된 사항으로 현 시점에서 연장하는 것은 어려움
- ⇒ 원활한 고속도로 접속을 위하여 기존 농어촌도로(창인인재개발원) 보다 지방도(양리삼거리)로 고속도로 IC 진출입을 개설하는 것이 적합하므로 도로공사에 지속적 변경 건의

□ **소요예산**

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	2,551,900	2,551,900	-	-	-	

□ **소관(관계) 부처**

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	재난안전건설본부 도로과	주무관	우동혁	055-211-2973	
도로공사	함양합천건설사업단	단장	박현섭	055-720-6732	
	합천창녕건설사업단	단장	김 면	055-720-6733	