

울곡 노양~야로 분기간 도로개설 조기 착공

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	임기 내	임기 후
3-3	○			○					○				○
담당부서	건설과 도로담당					담당자	이상욱		전화번호	930-3472			

- 가야 역사문화유산과 자연경관과의 복합 관광지대 조성
- 새로운 관광형태에 부응한 체험, 생태, 문화 관광자원 적극 개발하여 서부경남 관광 메카로 이미지 쇄신
- 도로시설 기반 확충으로 해인사 등 북부권 접근성 향상

사업개요

- 위 치 : 합천군 울곡면 노양리 ~ 야로면 덕암리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년(7년간)
- 사 업 비 : 458억원
- 사 업 량 : 도로개설 L=7.3km, B=11.0m(왕복2차로)

연차별 추진계획

- 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발사업
대상지에 반영 지속건의 : 2018 ~ 2019년
- 기본설계 용역 시행 및 행정절차 이행 : 2020 ~ 2021년
- 실시설계 용역 시행 : 2021 ~ 2022년
- 편입물건 작성 및 보상협의 : 2022 ~ 2023년
- 공사추진 : 2023 ~ 2025년

그간 추진현황

- 가야문화권 특정지역 지정 및 개발계획 수립 : 2010. 12월
- 동서연계 가야문화관광 도로조성사업(해인사 연결구간)
- 가야문화권 특정지역 지정범위·개발계획 변경 및
지형도면 고시(국토교통부) : 2013. 12월

- 가야문화권 특정지역 지정(변경) 및 고시(국토교통부) : 2014. 12월
- 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발 계획 고시 : 2017. 12월
(2018~2027년)
 - 대상지역 : 성장촉진지역 내 5개 시·군(합천, 밀양, 의령, 창녕, 거창)
- 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발 계획 고시 : 2017. 12. 28.
(2018~2027년)
- 2020년 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발
신규 사업 신청 : 2019. 05월
- 경상남도 도로건설·관리계획(2021~2025년) 용역 착수 : 2019. 08월
- 경상남도 도로건설·관리계획(2021~2025년) 반영 건의 : 2019. 08월
(합천군→경상남도)

문제점 및 조치계획

- 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발사업 대상지에 반영하여
가야문화권 특정지역 동서연계 가야문화관광도로 개설사업으로 추진
계획하였으나 2020년 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발사업
신규 사업에 포함되지 않아 조기착공 애로
⇒ 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발사업 대상지에 포함될 수
있도록 지속적 건의와 동시에 경상남도
도로건설·관리계획(2021~2025년)에 우선순위로 반영 될 수 있도록
경상남도(도로과)와 긴밀히 협의

소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	45,778	13,733	32,045	-	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	서부권개발국 균형발전과	주무관	하철석	055-211-6143	