

국도24호선(적중 부수 ~ 청덕 대부)

도로선형개량 및 터널 개통

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	입기 내	입기 後
34	○			○					○				○
담당부서	건설과 도로담당					담당자	이상욱		전화번호		930-3472		

- 국도24호선 적중면 부수리 ~ 청덕면 대부리 구간은 주거지 관통 및 선형이 불량하여 교통안전사고 위험 상존
- 우회도로를 개설함으로써 교통사고 위험이 개선되고 통행시간 단축에 따른 물류수송 편의 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 적중면 부수리 ~ 청덕면 대부리 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)
- 사 업 비 : 450억원
- 사 업 량 : 도로개설 L=5.3km, B=10.5m(왕복2차로)

□ 연차별 추진계획

- 국도 5차 5개년계획 반영 건의 : 2018 ~ 2019년
- 보상협의 및 행정절차 이행 : 2020 ~ 2021년
- 공사추진 : 2021 ~ 2025년

□ 그간 추진현황

- 실시설계 용역 시행 : 2009 ~ 2011년
- 배수구조물 합동 조사 : 2012년
- 조기착수 지속적 건의 : 현재까지
- 국도 5차 5개년계획 반영 건의 : 2017 ~ 2018년
- 국토교통부 건설도로과 군수님 방문건의 : 2019. 03. 27.

- 강석진국회의원 부산지방국토관리청 방문 : 2019. 08. 05.
- 현재 국토교통부 국도5차 5개년계획에 반영 건의
⇒국토연구원 검토 중(순위 높게 평가)
- 제5차 국도·국지도 건설5개년 계획 제출 : 2019. 10월
(국토부→기재부)

문제점 및 조치계획

- 실시절차는 2011. 06월에 완료되었으나 국도 5개년 계획에 반영되지 않아 장기간 미발주 상태임
⇒ 국도 5개년 계획인 국도 도로정비 5차 계획(2021~2025년) 반영 및 조기 착수를 위해 국토교통부 및 부산지방국토관리청에 건의됨
- 도로교통공단에서 노선계획을 검토한 결과 대부분이 오르막 차로가 설치되어 있고 도로노선이 양호한 것으로 검토 보고되어 선형개량 및 도로확장 필요성이 미약함
- 위 사항을 추진함과 동시에 단기간에 사업시행이 가능한 지구별 위험 도로개량사업(송림재, 청덕면소재지, 바람재 구간 등)도 병행 추진
- ※ 「국도26호선 덕암지구 위험도로 개선(2019.10월 착공)」, 「국도24호선 초계지구 위험도로 개선(2019.7월 착공)」은 현재 위험도로개량사업으로 추진 중에 있음

소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	45,000	45,000	-	-	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
중앙	부산지방국토관리청 도로계획과	주무관	이유동	051-660-1116	
도	재난안전건설본부 도로과	주무관	우동혁	055-211-2973	