

쌍백면~의령군 봉수간 도로 개설

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	입기 내	입기 後
3-6	○		○						○			○	
담당부서	건설과 도로담당					담당자	이상욱		전화번호		930-3472		

- 국가지원 지방도 60호선 미개설구간 합천군 쌍백면~의령군 봉수면 도로 개설로 양 지역의 단절구간을 연결하여 원활한 교통소통 도모
- 양 지역 주민의 오랜 숙원사업 해결과 낙후지역 개발촉진

사업개요

- 위 치 : 합천군 쌍백면 평구리~의령군 봉수면 서암리
- 사업내용 : 도로개설 L=9.7km, B=11.5m(2차로)
- 사업비 : 491억원(공사비423, 보상비29, 기타39)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2022년
- 사업시행 : 경상남도 도로과

연차별 추진계획

- 실시설계 용역 시행 : 2012 ~ 2014년
- 도로구역결정 등 행정절차 이행 : 2014 ~ 2017년
- 공사추진 : 2017 ~ 2022년

그간 추진현황

- 실시설계 용역 완료 : 2014. 12월
- 사업인정에 관한 주민의견 청취 : 2017. 04월
- 도로구역 결정 및 지형도면 고시 : 2017. 06월
- 공사착공 및 감리착수 : 2017. 10월
- 보상물건 조사, 분할측량, 감정평가 : 2017. 11월 ~ 2018. 08월
- 보상협의를 : 2018. 09월

향후계획

○ 공사준공

: 2022. 12월

문제점 및 조치계획

○ 연도별 소요예산 미확보 시 공사 진행의 장기화 우려

⇒ 원활한 사업추진이 될 수 있도록 경남도와 중앙부처에 지속적 협의

소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	49,072	32,752	16,320	-	-	

자원 확보대책

(단위: 백만원)

연 도	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	49,072	32,752	16,320	-	-	
기투자	9,914	6,685	3,229	-	-	
2018년	20,491	13,000	7,491	-	-	
2019년	4,733	2,613	2,120	-	-	
2020년	7,200	4,802	2,398	-	-	
2021년 이후	6,734	5,652	1,082	-	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
중앙	부산국토관리청 건설관리실	주무관	진춘근	051-660-1247	
도	재난안전건설본부 도로과	주무관	강동호	055-211-2984	