

# 군내 도로망 정비 및 인근 도시와의 접근성 개선

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류 폐기	임기 내	임기 후
3-8	○				○				○				○

- 관내 주요도로 국도, 지방도 경우 타 기관에서 관리하고 있어 도로확충에 의존적이고 조기 추진에 어려움이 많은 실정
- 함양~합천~울산고속도로 등 주요도로 개설에 따른 도로여건 변화에 발맞춰 주요 접속도로를 정비하고, 또한 기존 도로구조가 불량한 구간에 대해서는 터널 등으로 개선함으로써 교통안전과 도로이용 편의증진 기여

## □ 사업개요

- 사업내역 : 9건 / 1,052.5km / 6조 331억원
  - 고속국도 : 1건 / 144.5km / 5조 8,862억원
  - 일반국도 : 3건 / 6.2km / 218억원
  - 지방도 : 3건 / 20.8km / 1,051억원
  - 군도 : 1건 / 31개 노선 247km / 100억원
  - 농어촌도 : 1건 / 247개 노선 634km / 100억원

구분	노선명	구간	사업비 (억원)	사업내용	비고
계	9건		60,331		
고속국도	14호선	함양~합천~울산 144.5km	58,862	도로개설 왕복4차로	2023년 준공예정
일반국도	24호선	[율곡면 낙민리 ~ 초계면 대동리] 2.6km	70	굴곡도로 개량	2019.1월 착공예정
	26호선	[야로면 덕암리] 2.5km	70	굴곡도로 개량	2019.1월 착공예정
	59호선	[봉산면 고삼리 ~ 봉산면 양지리] 1.1km	78	굴곡도로 개량 및 들목재 터널화	2018. 8월 착공
지방도	1089호선	[가회면 함방리 ~ 신등면 사정리] 2.8km	200	우회도로개설 왕복2차로	실시설계 중
	1041호선	[가회면 월계리 ~ 쌍백면 삼리] 8.3km	360	도로개설 왕복2차로	2021년 준공예정
국지도	60호선	[쌍백면 평구리 ~ 봉수면 서암리] 9.7km	491	도로개설 왕복2차로	2022년 준공예정
군도	31개 노선	군도 1호 ~ 군도36호 247km	100	도로보수 및 확포장	도로보수 확포장
농어촌도	247개 노선	[면도 15개, 리도 139개, 농도 93개] 634km	100	도로보수 및 확포장	도로보수 확포장

※ 군도 및 농어촌도로 확충을 위해 매년 100억원 정도 사업 시행중

## 연차별 추진계획

- 세부사업별 추진계획 수립 : 2018년
- 예산확보 및 상급기관 사업시행 지속 건의 : 2018년 ~

## 문제점 및 조치계획

- 도로관리청인 부산지방국토관리청, 경상남도 소극적 추진 예상  
⇒ 상대적으로 시급한 구간부터 추진하여 줄 것을 적극적으로 건의하고 지방도의 경우 각종 보조금 확보 및 군비를 부담해서라도 우리군 자체시행 검토

## 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	6,033,100	5,908,000	105,100	20,000		