

황강 200리 명품꽃길조성 및 하천환경정비 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	임기 內	임기 後
41	○				○				○			○	
담당부서	안전총괄과 하천관리담당				담당자	탁인숙		전화번호	930-3496				

황강 내 산재된 우수지장목 정비 및 꽃길 조성 등을 통하여 황강 가치 조명을 위한 토대를 마련하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업량

- 황강 수변공원 : 10개소, 839천m²
- 황강 전 구간 내 자전거 도로변 꽃길 조성 L=45km
- 기타 하천구역 내 유희부지 하천환경정비 추진

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사업비 : 1,500백만원 정도

□ 연차별 세부추진계획

○ 사업구역이 너무 방대하여 단계별 추진

- 1단계 : 기 조성 수변공원 정비 및 마무리(2018년~2020년 : 3년간)
- 2단계 : 황강내 우수지장목 제거 및 자전거 도로변 환경정비 추진(2020년~2021년 : 3년간)
- 3단계 : “하천환경정비사업” 주변정비 및 개발(2022년~2024년 : 3년간)

○ 부산지방국토관리청에서 추진 중인 “황강하천환경정비사업” 착공시 황강 개발을 위한 마스터플랜 수립(2020년)

□ 그간 추진현황

- 2018. 10월 : 수자원공사 합천지사에 지역환원사업의 일환으로 황강 유수지장목 제거사업 시행 건의
 - 사업량 : 유수지장목 제거 L=6,000m, B=300m
 - 사업비 : 1,500백만원
- 2018. 12월 : 황강하천환경정비사업 환경영향평가 및 실시설계 주민설명회 개최
- 2019. 1월 : 황강 유수지장목 제거사업 미선정(수자원공사 합천지사)
- 2019. 4월 : 갈마산~연호사간 제2강수욕장 조성을 위한 하도정비 완료
- 2019. 8월 : 황강 유수지장목 제거사업 건의(부산지방국토관리청)
- 2019. 10월 : 황강나루길 수변공원 및 황강생태공원 조성사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 개발사업 추진 구역이 너무 방대하여 동시 추진 애로(사업비 과다 소요)
- 부산지방국토관리청에서 추진하고 있는 “황강하천환경정비사업” 미착공
⇒ 환경영향평가 협의 중으로 2020년 3월 착공예정

□ 재원확보대책

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	보고
총계	1500	-	-	1,500	-	
2018년까지	-	-	-	-	-	
2019년	200	-	-	200	-	
2020년	400	-	-	400	-	
2021년	500	-	-	500	-	
2022년	400	-	-	400	-	
2023년 이후	-	-	-	-	-	

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	하천안전과	시설주사	정승효	055-211-3034	
국토교통부	하천계획과	시설사무관	안중석	044-201-3617	