

# 황강 가치 재조명 및 개발사업 추진

## [ 출렁다리 설치 ]

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
44	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	손창일	전화번호	930-4662					

영상테마파크 및 분재공원, 합천호 보조댐과 의룡산을 연계하는 수려한 호수길 조성으로 체류형 관광벨트 구축 및 지역경제 활성화 도모

### 사업개요

- 위 치 : 용주면 가호리 1번지 일원
- 사 업 량 : 출렁다리(현수교) 설치 L= 160m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업내용 : 출렁다리 L= 160m, 접속교 L= 67m, 둘레길 L= 1.5km
- 사 업 비 : 5,457백만원[국비100%, 지역개발사업 선정]
- ※ 2020년 당초예산 200백만원 반영

### 연차별 세부추진계획

- '20. 6월 : 기본설계완료
- '20. 12월 : 행정절차(하천점용, 도로점용 등) 이행
- '21. 6월 : 실시설계완료 및 시설공사 발주
- '22. 12월 : 전체사업 준공 및 시설운영

### 그간 추진현황

- '17. 12월 : 경상남도 지역개발사업 선정
- '18. 11월 : 생태자연도 개정고시(안) 등급 조정(1등급→2,3등급)
- '19. 2월 : 보조댐 수려한 호수길 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- ※ 보조댐관광지 맞은 편 특색 있는 관광콘텐츠 발굴
- '19. 3월 : 2020년 지역개발사업 예산소요안 제출

## 예상 문제점 및 조치계획

- 국가하천(황강) 내 설치하는 시설물로 하천점용허가 협의  
⇒ 부산국토관리청 및 합천댐관리단과 지속적인 협의 추진
- 사업예정지 토지소유자가 대부분 외부인으로 토지편입 애로예상  
⇒ 지속적인 설득으로 토지매입 추진

## 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	5,457	5,457	-	-	-	

## 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	5,457	5,457	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	200	200	-	-	-	
2021년	2,000	2,000	-	-	-	
2022년	2,257	2,257	-	-	-	
2023년 이후						2023년 포함

## 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	서부대개발과		김경현	055-211-6145	
중앙	지역정책과		이훈석	044-201-3672	