

# 남명선생 선비문화정신 계승사업 확대 실시

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
6-3		○			○				○			○	
담당부서	문화예술과 가야사복원담당				담당자	정상진		전화번호		930-3182			

남명 조식선생 생가 복원을 통하여 선생의 사상적 체계 정립과 유교문화 계승발전 및 현대 선비정신을 담는 체험의 장으로 활용

※ 남명조식 생가지: 도 기념물 제148호, 1995. 5.2 지정

## □ 사업개요

- 위 치 : 합천군 삼가면 외토리 488번지 일원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 3,392백만원(국비 146, 도비 1,856, 군비 1,390) (단위:백만원)

구 분	합 계		기투자		2018년 시행		2019년 시행		2020년 이후		
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	사당, 중문채 및 잔여 건물	3,392	토지매입 (1,719 m <sup>2</sup> ) 건물복원	1,607	안채, 사랑채, 대문채 리모델링 및 곳간채 안중사랑채	850	사당 중문채 복원, 담장 정비, 부지 확보, 선비길 조성	235	선비길 조경수식 재 및 관리동 홍보관 건립 등	700	
국 비	복원, 주차장 등	146		146							
도 비	부대시설 정비, 남명 선비길 조성	1,856		913.5		525		67.5		350	
군 비		1,390		547.5		325		167.5		350	

- 사 업 량 : 남명 생가지 복원, 주차장 조성, 남명 선비길 조성
- 사업내용
  - 안중사랑채, 곳간채, 사당, 중문채 등 잔여 건물 복원
  - 생가지 주변 조경공간 및 주차장 조성
  - 기타 부대시설 건립 등
  - 남명 선비길 조성 9km

## 연차별 세부추진계획

- 중문채, 사당 등 복원 : 2019. 4 ~ 12월
- 생가지 주변 조경공간 및 선비길 추가 조성(7.1km) : 2020. 3 ~ 10월
- 관리동 등 기타 부대 편의시설 정비 : 2021년 ~

## 그간 추진현황

- 안채, 대문채, 사랑채 복원 : 2009 ~ 2017년
- 안중사랑채, 곳간채 복원 : 2018 ~ 2019년
- 안채, 사랑채 내부보수(난방 등) 사업 : 2018 ~ 2019년
- 남명 선비길 조성(남명교 ~ 용계교, 1.9km) : 2019. 11월 준공
- 생가지 주변 주차장 부지매입 및 조성 : 2019. 12월 준공예정

## 문제점 및 조치계획

- 조식생가지 현상변경 허가 및 설계승인으로 인한 공사기간 지연  
→ 2019. 12월중으로 준공예정

## 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 3회 (토동마을 회관)	생가지 부지매입을 위한 주민과 소통 3회 (2019. 1.24, 2.11, 3.5)	
2	관계자 자문회의 개최 4회	1. 남명 조식선생 생가지 주변 및 선비길 조성사업 수목식재(수종)에 관한 자문(2019.3.14) 2. 남명 조식선생 생가지 복원사업 관련한 자문(2019. 5. 22) 3. 남명 조식선생 생가지 복원사업 현상변경허가 관련자문(2019. 8. 26) 4. 남명 조식선생 생가지 주변정비사업 관련자문(2019. 9. 4)	

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	3,392	146	1856	1390		

## □ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	3,392	146	1,856	1,390	0	
기투자	1,607	146	913.5	547.5		
2018년	850		525	325		
2019년	235		67.5	167.5		
2020년	700		350	350		
2021년	0					
2022년	0					
2023년 이후	0					

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	문화예술과	주무관	정유영	055-211-4593	
문화체육관광부	총무실	주무관	박태정	044-203-2324	