

# 합천 예술인촌 조성사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
64	○				○				○			○	
담당부서	문화예술과 문화예술담당				담당자	강수진		전화번호		930-3173			

문학·음악·미술·연극 등 각 문화예술인들의 안정적인 창작환경 제공 및  
우리군 인구 유입으로 문화예술의 경쟁력 강화를 통한 지역 발전 도모

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천 아트빌리지 조성사업
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업위치 : 용주면 영상테마파크 내 조성
- 사업비 : 3,000백만원(도 1,500, 군 1,500백만원)
- 사업내용 : 합천 아트빌리지 조성
  - 예술인 개방형 작업실 및 갤러리(창작스튜디오), 설치예술 등

## □ 연차별 세부추진계획

- 합천 아트빌리지 실시설계 용역 시행 : 2020. 2월
- 합천 아트빌리지 조성공사 착·준공 : 2020. 10월

## □ 그간 추진현황

- 합천 예술창작센터(예술인촌) 지원신청(경남도) : 2018. 12월
- 합천 예술창작센터(예술인촌) 사업비(도비) 확보 : 2019. 6월
  - 사업비 : 400백만원(도 200, 군 200백만원)
- 합천군 제2회 추가경정예산 편성 : 2019. 10월

## 문제점 및 조치계획

- 합천 예술창작센터 조성면적 및 실시설계 관련부서 협의 필요  
→ 영상테마파크 내 문자작저택 및 적산가옥거리 리모델링 협의(관광진흥과)

## 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	400		200	200		

## 자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	400	0	200	200	0	
2018년	0					
2019년	400		200	200		
2020년	0					
2021년	0					
2022년	0					
2023년 이후	0					

## 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	문화예술과 문화정책담당	주무관	정유영	055-211-4514	

## 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 해당없음