

# 문화예술회관(복합문화센터) 신축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
6-5	○				○				○				○
담당부서	문화예술과 문화예술담당				담당자	강수진		전화번호		930-3173			

군민들에게 품격있는 공연·전시 관람환경을 제공하고, 문화예술 창작 활동을 지원하기 위해 문화예술회관을 건립하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업위치 : 합천읍 155-18(학교용지)
- 사업비 : 16,400백만원(국 900, 도 2,200, 군 13,300백만원)
- 사업내용 : 대공연장(500석 정도), 생활문화센터 조성

## □ 연차별 세부추진계획

- 합천 복합문화센터 사업대상지 확정 : 2019. 12월
- 합천 복합문화센터 경남도 지방재정투자심사 : 2020. 1월
- 합천 복합문화센터 실시설계 용역 시행 : 2020. 4월
- 합천 복합문화센터 조성공사 착·준공 : 2021 ~ 2023년

## □ 그간 추진현황

- 타지역 문예회관 벤치마킹 : 2019. 2 ~ 3월
- 복합문화센터 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 발주 : 2019. 4월
- 한국문화예술회관연합회 문예회관 종합컨설팅 공모 선정 : 2019. 4월
- 한국문화예술회관연합회 문예회관 종합컨설팅 시행 : 2019. 5월
- 복합문화센터 건립을 위한 주민의견 수렴(설문조사) : 2019. 6월
- 경상남도 지방재정 투자심사 : 2019. 7월
- 복합문화센터 건립 타당성 조사용역 중간보고회 개최 : 2019. 10월

## ☐ 문제점 및 조치계획

- 문예회관 건립 지원사업 균특 지방이양사무 전환으로 예산확보 애로  
⇒ 경남도 예산확보 총력 경주
- 합천 복합문화센터와 다목적체육관 복합화 관련 부서협의 필요  
⇒ TF팀을 구성하여 업무의 전문성 확보

## ☐ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민 설문조사 실시	2019. 6월 설문조사 시행(19.6.12~6.24.)	

## ☐ 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	16,400	900	2,200	13,300		

## ☐ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	16,400	900	2,200	13,300	0	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	-	
2020년	7,200	-	2,200	5,000	-	
2021년	6,900	900	-	6,000	-	
2022년	2,300	-	-	2,300	-	
2023년 이후	-	-	-	-	-	

## ☐ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	문화예술과 문화시설담당	주무관	서정선	055-211-4542	
중앙	문체부 문화기반과	주무관	최양서	044-203-2639	