

# 청소년 문화의집 내실 있는 운영 및 활용지원

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
6-6		○	○		○				○			○	
담당부서	주민복지과 복지정책담당					담당자	문미선			전화번호	930-4703		

신축이전 된 청소년문화의집 운영활성화로 청소년들의 건전한 놀이공간 및 다양한 문화체험의 기회를 제공하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천군 청소년문화의집 신축
- 사업기간 : 2016년 3월 ~ 2019년 12월
- 총공사비 : 3,887백만원(국비88%, 군비12%)
- 시설규모

부지면적	건축면적	연면적	규모	주요시설
2,096㎡	539.76㎡	1,490.42㎡	지상3층	청소년문화의집, 상담복지센터, 방과후아카데미, 학교밖지원센터

## □ 연차별 세부추진계획

- 준공(예정) : 2019. 12월
- 청소년문화의집(청소년상담복지센터, 청소년지원센터) 이전 : 2019. 12월
- 청소년문화의집 운동시설 및 멀티방 설치 : 2019. 12월
- 청소년방과후 아카데미 개소 : 2020. 1월
- 청소년 참여·운영위원회 지원(회의, 워크숍 등) : 2020. 1월
- 청소년 복지 증진을 위해 다양한 프로그램 운영 : 2020. ~

## □ 그간 추진현황

- 청소년문화의집 신축 설계 용역 완료 : 2017. 1월
- 공사 착공 : 2017. 4월
- 청소년문화의집 건축(1차분) 준공 : 2018. 6월
- 청소년문화의집 건축(2차분) 준공 : 2019. 10월
- 청소년문화의집 건축(3차분) 진행 중

## □ 문제점 및 조치계획

- 지침상 시설비 외 물품구입을 위한 비목 편성 불가  
→ 3차 추가경정예산 편성 시 군비로 자산취득비 확보 예정

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	3,887	3,421		466		

## □ 자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	3,887,000	3,421,000	0	466,000	0	
2016년	638,000	500,000		138,000		
2017년	740,000	500,000		240,000		
2018년	2,088,000	2,000,000		88,000		
2019년	421,000	421,000				준공

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	여성가족정책관	주무관	장수정	055-211-2276	
중앙	여성가족부 청소년활동안전과	사무관	김봉두	02-2100-6263	