

춘풍소 수변공원 조성사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
8-11	○				○		○					○	
담당부서	안전총괄과 하천시설담당				담당자	구교철	전화번호	930-3492					

- 지방하천인 양천 내 있는 춘풍소 주변에 꽃동산, 산책로 등 친수 공간 조성을 통한 지역 주민의 여가활동 증대 및 삶의 질 개선
- 구 쌍백중학교에 조성되는 도농교류센터와 연계한 관광인프라 확충

□ 사업개요

- 사업명 : 춘풍소 수변공원 조성사업
- 위치 : 쌍백면 평구리(양천) 일원
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 11월
- 총사업비 : 430백만원
- 사업내용
 - 산책로 포장 L=1.5km, B=1.5m
 - 꽃동산(다년생 초화류) 조성 10개소, 조경수 식재(제방도로) 1식 등

□ 연차별 세부추진계획

- 2019. 1월 ~ 3월 : 조사측량 및 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2019. 4월 : 주민설명회 개최
- 2019. 4월 : 하천점용 및 인허가사항 협의
- 2019. 5월 : 공사 착공
- 2019. 10월 : 공사 준공

□ 그간 추진현황

- 2019. 1월 : 조사측량 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4월 : 주민설명회 개최
- 2019. 4월 : 조사측량 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 5월 : 계약심사 완료
- 2019. 6월 : 공사 착공
- 2019. 11월 : 공사 준공

□ 문제점 및 조치계획

- 준풍소(沼)저수량 및 저수구역 확대를 위한 기존 농업용보 상부에 가동보 설치
→ 경상남도에서 추진 중인 양천 하천기본계획(변경)에 반영 조치

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회	주민설명회 개최	'19.4.19
2	주민의견 수렴	"AT양천"단체를 통한 의견 수렴 및 설계 반영	수시

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	430	-	-	430	-	

□ 자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	430	0	0	430	0	
2018년	0	-	-	-	-	
2019년	430	-	-	430	-	
2020년	0	-	-	-	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	하천안전과	시설6급	하경배	055-211-3023	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none">• 제방도로포장 L=0.6km	<ul style="list-style-type: none">• 변경내용 : 산책로 포장 L=1.5km- 사유 : 주민의견 반영