

# 지방상수도 공급

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	이행 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
8-2		○			○				○				○
담당부서	상하수도과 상수도시설담당				담당자	김호일		전화번호		930-3326			

면 단위 급수취약지역의 시설용량 증설 및 급수구역 확대 등 지방상수도의 단계별 확대 공급으로 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 주민생활환경 개선 도모

## □ 사업개요

### ○ 지방상수도 및 마을상수도 현황

(2018. 12월 현재)

인구수 (가구수)	급수량 (톤/일)	지방상수도(4개소)			마을상수도 (419개소)	
		인구수 (가구수)	급수량 (톤/일)	보급률(%) (가구수 기준)	인구수 (가구수)	급수량 (톤/일)
45,411 (24,151)	19,364	23,021 (12,357)	11,832	51.0	22,390 (11,794)	7,545

※ 상수원보호구역 : 용주 · 적중 2개소 1,784천㎡

### ○ 지방상수도 공급현황

구분	계	현 급수구역	현 시공구간	향후 계획구역	비고
계	17개읍면	10개면	4개면	6개면	
합천정수장 (I 급수구역)	8개면	합천, 대양, 삼가소재지, 용주	합천읍 외곽, 쌍백, 울곡	삼가면 외곽, 가회, 대병	
적중정수장 (II 급수구역)	5개면	초계, 적중, 덕곡, 쌍채	청덕		
해인정수장 (III 급수구역)	-	치인집단시설지구			
가야정수장 (III 급수구역)	4개면	가야 소재지, 야로면		가야 송산, 묘산, 봉산	
상수도 보급률		51.0%	85%	90%	

## 연차별 세부추진계획

### ○ 사업추진현황 및 성과

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업량	사 업 비				사업 기간
			계	기 투자	'18	'19이후	
<b>합계</b>		<b>6개 사업</b>	<b>70,690</b>	<b>32,540</b>	<b>11,215</b>	<b>26,935</b>	
대양용주 농어촌생활용수	대양면 용주면	관로 L=72.76km 가압장 5개소	14,310	14,310	-	-	'18 준공
쌍백 농어촌생활용수	쌍백면	관로 L=24.7km 조절지(1개소)V=400 m <sup>3</sup>	11,582	7,637	2,134	1,811	'15 ~ '19
초계작중 농어촌생활용수	초계면 적중면	정수장 증설 V=3,500m <sup>3</sup> / 일 관로 L=1.9km	13,551	4,707	2,929	5,915	'14 ~ '20
청덕 농어촌생활용수	청덕면	배수지 450m <sup>3</sup> *2 가압장 4개소, 관로 L=38.8km	10,423	1,852	2,143	6,428	'14 ~ '20
율곡 농어촌생활용수	율곡면	가압장 2개소 관로 L=36.5km	13,924	1,684	2,886	9,354	'16 ~ '20
합천인간 지방상도 확장	합천읍 일원	관로매설 L=29.1km, 가압장 5개소	6,900	2,350	1,123	3,427	'15 ~ '20

### ○ 향후 사업시행 계획

(단위 : 백만원)

구 분	위 치	사 업 량	사업비	사업기간	비고
<b>합 계</b>		<b>6개 사업</b>	<b>74,524</b>		
1단계	합천읍	정수장 증설 1,500ton/일 배수지 증설 3,000ton	10,000	'19~ '21년	도비 70% 군비 30%
2단계	가야면	배수지 신설 1,000ton, 관로 21.8km 가압장 1개소	8,300	'19~ '21년	
3단계	삼가면, 가회면	배수지 증설 1,000ton 관로 91.2km 가압장 8개소 등	26,600	'19~ '23년	
4단계	대병면	배수지 신설 350ton, 관로 163.9km, 가압장 7개소 등	16,006	'23~ '25년	
5단계	묘산면	조절지 신설 100ton 관로 32.5km, 가압장 5개소	9,475	'23~ '25년	
6단계	봉산면	관로 14.6km, 가압장 3개소	4,143	'26~ '28년	

그간 추진현황(현 공정율)

- 2014. 1월 : 초계적중 농어촌생활용수 개발사업 착수(90%)
- 2015. 1월 : 쌍백 농어촌생활용수 개발사업 착수(95%)
- 2015. 4월 : 합천~인곡간 지방상수도 확장공사 착수(50%)
- 2015. 12월 : 청덕 농어촌생활용수 개발사업 착수(40%)
- 2016. 1월 : 율곡 농어촌생활용수 개발사업 착수(40%)
- 2018. 1월 : 대양면, 용주면 지역 지방상수도 급수 개시

예상 문제점 및 조치계획

- 국가사무 지방이양에 따른 예산체계 변경  
⇒ 지방이양에 따른 경남도 상수도 사업 추진방침 등 관계기관 협의 후 예산확보 적극 노력

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	112,674	11,931	67,346	33,397	-	

재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	112,674	11,931	67,346	33,397	0	
2018년	11,215	3,720	333	7,162	-	
2019년	12,111	8,211	700	3,200	-	
2020년	26,654	-	22,227	4,427	-	
2021년	18,100	-	13,150	4,950	-	
2022년	23,192	-	16,234	6,958	-	
2023년 이후	21,402	-	14,702	6,700	-	

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경산림국 수질관리과	주무관	노용호	055-211-6753	
중앙	물환경정책국 수도정책과	주무관	박운용	044-201-7123	

## □ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>수도정비기본계획 상 군 전체 급수지역 4개 권역으로 공급 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>변경내용 : 제Ⅳ급수지역 → 제Ⅰ급수지역 통합</li> <li>- 사    유 : 합천군 수도정비기본계획(변경) 고시               [합천군 고시 제2019-106호(2019.07.12.)]</li> </ul>