

도시가스 조기 공급 및 주민불편 최소화

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
8-5	○					○			○			○	
담당부서	경제교통과 에너지정책담당					담당자	조길래		전화번호		930-3386		

- 도시가스(LNG) 공급을 통한 연료비 절감 및 안전성 확보
- 온실가스 배출 저감 및 기후변화에 대응

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 위 치 : 경상남도 합천군 합천읍 및 주변지역
 - ※ 합천읍소재지내 금양·영창·서산·신소양마을 남장교차로~합천장례식장 율곡농공단지
- 공급대상 : 4,794가구
- 사 업 비 : 약 686억원(주배관 427, 소매배관 259)
- 공사구간별 사업주체
 - 주 배 관 : 고령군~합천군 율곡면 율진리 20.28km → 한국가스공사
 - 소매배관 : 율진리~합천읍내 등 61.67km → 합천군, 도시가스사

□ 연차별 세부추진계획

- 도로굴착 심의 : 2018. 12월
- 합천군 도시가스 공급사업 세부시행협약(합천군↔ GSE) : 2019. 5월
- 도시가스 공사착공(GSE) : 2019. 5월
- 공급기지 및 기반시설 준공(1차 도시가스공급) : 2021. 11월
- 도시가스공사 준공 : 2023. 12월

□ 그간 추진현황

- 협약체결(경상남도, 합천군, 한국가스공사, GSE) : 2018. 10. 19
- 재정 투융자 심사(행안부) : 2019. 3월
- 합천군 도시가스 공급 보조금 지원조례 일부개정 : 2019. 3월
- 한국가스공사 합천관리소 설치 주민설명회 : 2019. 3월
- 도시가스 공급배관공사 착공 : 2019. 5월
- 합천관리소 부지 보상 완료 : 2019. 11월

☐ 배관공사 추진현황

- 주 배 관 : 2,800m(울곡면 와리(지릿재 중턱) ~ 울진리, (구)국도33호선)
- 소매배관 : 8,069m(군청교차로 ~ 종합사회복지관 1,090m, 제2합천교 ~ 군청교차로 1,804m, 군청교차로 ~ 남정교차로 1,575m, 제2합천교 ~ 합천공급관리소 3,600m)

☐ 문제점 및 조치계획

- 도로굴착으로 인한 통행 불편초래
⇒ 주민불편 사항이 없도록 공사내용에 대한 충분한 홍보

☐ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	울진2구 주민설명회	한국가스공사 합천관리소(울곡면 울진리) 설치관련 주민 설명회 개최	

☐ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고 (한국가스공사)
예산액	68,663	-	-	9,596	16,367	42,700

☐ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	68,663	-	-	9,596	16,367	42,700
2018년	-	-	-	-	-	-
2019년	13,101	-	-	1,248	1,853	10,000
2020년	16,789	-	-	1,630	5,159	10,000
2021년	16,194	-	-	2,879	3,315	10,000
2022년	15,237	-	-	2,400	2,837	10,000
2023년 이후	7,342	-	-	1,439	3,203	2,700

☐ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	에너지산업과	주무관	김창용	055-211-3593	
중앙	에너지산업정책관 가스산업과	주무관	김재홍	044-203-5239	