

고품지구 다목적용수개발사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
8-7	○					○			○				○
담당부서	건설과 농업기반담당				담당자	최용상	전화번호	930-3462					

기설 소류지의 저수용량 부족과 하천표면수의 고갈로 매년 약간의 가뭄에도 영농에 어려움을 겪고 있어 안정적인 수자원을 확보, 관개 개선, 소득 증대 및 생활환경 개선 등을 위하여 사업추진

□ 사업개요

◇ 사업계획

- 시 행 자 : 한국농어촌공사 합천지사
- 위 치 : 합천군 용주면 외 1개 리
- 수혜면적 : 68.2ha
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 사업기간 : 11,440백만원(전액국비, ha당 168백만원)

◇ 사업개요

- 저 수 지 : 1개소 L=118.0m, H=22m
- 용 수 로 : 2조 L=5.38km
- 이설도로 : 2조 L=1.24km, B=6.0m
- 부대공사 : 가설사무실 1식, 중기운반 1식, 시험비 1식 등

□ 연차별 세부추진계획

- 세부설계 착수 : 2019. 08월
- 세부설계 완료 및 공사착수 예정 : 2020. 10월

□ 그간 추진현황

- 예정지현장 답사보고(한국농어촌공사 합천지사) : 2015. 02월
- 기본조사 대상지구 선정 및 기본조사 실시 : 2015. 05월
- 기본조사 및 기본계획 수립 완료 : 2016. 05월
- 신규착수지구 신청(농식품부) : 2019. 03월
- 신규착수지구 선정(농식품부) : 2019. 06월

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	• 기본계획 및 세부설계	• 기본계획은 완료되었고, 세부설계 시 관련기관 및 지역주민 세부적 설명 계획	

□ 소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	11,440	11,440	-	-	-	

□ 재원 확보대책

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	11,440	11,440	-	-	-	
2019년	500	500	-	-	-	
2020년	3,000	3,000	-	-	-	
2021년	3,000	3,000	-	-	-	
2022년	3,000	3,000	-	-	-	
2023년 이후	1,940	1,940	-	-	-	

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
농식품부	농업기반과	과 장	박중훈	044-201-1851	
농식품부	농업기반과	서기관	강경만	044-201-1860	
경남도	농업정책과	과 장	김준간	055-211-6210	
경남도	농업정책과	담 당	이두용	055-211-6252	