

# 외사지구 다목적용수개발사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
8-8		○				○			○				○
담당부서	건설과 농업기반담당				담당자	최용상		전화번호		930-3462			

기설 소류지의 저수용량 부족과 하천표면수의 고갈로 매년 약간의 가뭄에도 영농에 어려움을 겪고 있어 안정적인 수자원을 확보, 관개 개선, 소득증대 및 생활환경 개선 등을 위하여 사업추진

## □ 사업개요

### ◇ 사업계획

- 시 행 자 : 한국농어촌공사 합천지사
- 위 치 : 합천군 가회면, 삼가면 8개리 일원
- 수혜면적 : 251ha(신규 110ha, 보충 141ha)
- 사업기간 : 2015. 10. 05. ~ 2022. 12. 31.

### ○ 사 업 비

(단위: 천원)

총 사업비	2018년 까지	2019년	2020년 이후	비고
39,220,031	19,490,201	4,200,000	15,529,830	

### ◇ 세부사업 개요

- 문송지 : (총저수량:103.20만<sup>m</sup>, 유효저수량:97.60만<sup>m</sup>, 만수면적:9.90ha)
  - 제 당 : 중심차수존형(H=26.0m, L=164.0m(상폭 6.0m))
  - 여 수 토 : 물넘이(수심 1.0m, L=29m), 방수로(L=118m, 평균폭 7.0m)
  - 사 통 : 취수공 4공, Ø0.5m~0.35m
  - 복 통 : 마제형(2R=1.8, L=118.0m)
  - 경작도로 : 1조 L=2,212m, 전폭 4.0(포장폭 3.0), 콘크리트포장

○ 송곡지 (총저수량:121.80만<sup>3</sup>, 유효저수량:115.60만<sup>3</sup>, 만수면적:10.80ha)

- 제 당 : 중심차수존형(H=26.8m, L=153.0m(상폭 6.0m))
- 여 수 토 : 물넘이(수심 1.0m, L=31m), 방수로(L=122m, 평균폭 7.0m)
- 사 통 : 취수공 4공, Ø0.5m~0.35m
- 복 통 : 마제형(2R=1.8, L=143.0m)
- 경작도로 : 1조 L=2,153m, 전폭 4.0(포장폭 3.0), 콘크리트포장
- 진입도로 : 1조 L= 286m, 전폭 4.5(포장폭 4.0), 콘크리트포장

○ 평야부 : 용수로 : 9조, L=20.88km(Ø150mm~Ø600mm)

- 간 선 : 2조 14.78km(Ø300~Ø600mm)
- 지 선 : 7조 6.10km(Ø150~Ø450mm)

○ 부대공사 : 가설사무실 1식, 중기운반 1식, 시험비 1식,  
임목폐기물처리 1식 등

○ 세부사업 계획

- 송곡지

- 제 당 : 점·성토 다짐 [H=12.0m, L=153.0m(상폭 6.0m)]
- 여 수 토 : 구조물공(언체부, 연결하천옹벽)
- 사 통 : 구조물 공정
- 복 통 : 토출관로 시공
- 경작도로 : 포장 1조 L=1903.0m,
- 진입도로 : 포장 L=286.0m

- 문송지

- 제 당 : 점·성토 다짐 [H=6.0m, L=164.0m(상폭 6.0m)]
- 여 수 토 : 구조물공(언체부, 연결하천옹벽)
- 복 통 : 가배수로 구조물 시공

- 평야부

- 송곡, 문송간선 : 관로부설(2조 3.50km)
- 부대공사(중기운반 1식, 시험비, 임목폐기물처리 1식 등)

## 연차별 세부추진계획

### 세부사업 계획

- 2019년까지

- 송곡지 제당 성토[H=14.0m, L=153.0m(상폭 6.0m) 및 부대시설]
- 문송지 착공 [복통·마제형(2R=1.8, L=118.0m), 경작도로, 여방수로 터파기]
- 평야부 4조, L=12.26km( $\phi$ 150mm~ $\phi$ 600mm)

- 2020년 계획

- 송곡지 : 완료
- 문송지 : 제당(H=10.0m, L=164.0m), 복통, 여방수로, 경작도로
- 평야부 : 1조, L=1.5km(개거 0.5m×0.5m)

- 2021년 이후

- 수원공 : 송곡지, 문송지 완료
- 평야부 : 완료(총연장 9조, L=20.88km)
- 부대공사(중기운반 1식, 시험비, 임목폐기물처리 1식 등)

## 그간 추진현황

현재 공정률 55%

사업시행 인가 : 2015. 07월

공사 착수 및 사업 추진 : 2015. 10월

사업기간 연장 총사업비 승인(농식품부, 경상남도) : 2019. 10월

## 문제점 및 조치계획

해당 없음

## 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회	- 용지보상 및 분묘주 등의 주민들 협조 원활	

## □ 소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	39,220	39,220	-	-	-	

## □ 재원 확보대책

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	39,220	39,220	-	-	-	
2014년	840	840	-	-	-	
2015년	5,650	5,650	-	-	-	
2016년	4,000	4,000	-	-	-	
2017년	4,500	4,500	-	-	-	
2018년	4,500	4,500	-	-	-	
2019년	4,200	4,200	-	-	-	
2019년 이후	15,530	15,530	-	-	-	

## □ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
농식품부	농업기반과	과 장	박종훈	044-201-1851	
농식품부	농업기반과	서기관	강경만	044-201-1860	
경남도	농업정책과	과 장	김준간	055-211-6210	
경남도	농업정책과	담 당	이두용	055-211-6252	

## □ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간 2015. 10. 05. ~ 2020. 12. 31.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간(2015. 10. 05. ~ 2022. 12. 31.) 예산 연차배정에 따른 사업기간 연장</li> </ul>