

자연재해위험 개선지구 정비사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
8-9	○				○				○			○	
담당부서	안전총괄과 방재담당				담당자	이지광	전화번호	930-3482					

재해위험도가 높은 지역을 자연재해위험개선지구 등으로 지정하여 재해위험개선을 위한 전반적인 정비·관리를 통해 재해피해 최소화

□ 사업개요

◇ 자연재해위험 개선지구 정비사업 (시행주체 : 안전총괄과)

- 근거법령 : 자연재해대책법 제12조 내지 제15조
 - 자연재해위험 개선지구의 지정 및 정비계획 수립
- 재원율 : 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%
 - ⇒ 도 재배정 : 국비 50%, 도비 50%
- 추진상황 (단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	총사업비				사업기간	비고
			계	기투자	'19년	'20년 이후		
계	-	4건	55,004	28,252	4,611	22,141	-	-
문송 (도재배정)	삼가문송	- 하천정비 L=3.05km - 교량 5개소	12,600	9,078	3,061	461	'16~'20	공정율 70%
이책 (도재배정)	쌍책건태	- 하천정비 L=2.33km - 펌프장 1식, 교량 2개소	16,274	16,274	-	-	'13~'18	공정율 100%
월평	용주월평	- 도로 및 축제공사 L=0.4km	3,500	2,600	900	-	'18~'20	공정율 80%
질매	청덕가현	- 하천정비 L=2.68km - 펌프장 1식, 교량 7개소 - 우수관거 L=1.67km	22,630	300	650	21,680	'19~'23	'19년신규 (실시설계 중)

※ 자연재해위험 개선지구 관리지역 : 16개소 (정비완료 13, 진행 3)

◇ 급경사지 붕괴위험 정비사업 (시행주체 : 안전총괄과)

○ 근거법령 : 급경사지 재해예방에 관한 법률 제12조 내지 제13조

- 급경사지정비 중기계획 수립 및 실시

○ 재 원 율 : 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%

○ 추진상황 (단위 : 백만원)

지구명	위 치	사 업 량	총 사 업 비				사 업 기 간	비고
			계	기투자	'19년	'20년 이후		
계	-	2건	7,900	0	1,700	5,200	-	-
항곡	울 곡 항 곡	- 사면정비 A=6,000m ²	1,500	-	500	1,000	'19~'20	공정율 15
매호	쌍 책 건 태	- 사면정비 A=11,250m ²	6,400	-	1,200	4,200	'19~'21	공정율 10%

※ 급경사지 관리지역 : 122개소 (정비완료 57, 진행 2, 미시행 63)

◇ 재해위험저수지 정비사업 (시행주체 : 건설과)

○ 근거법령 : 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률 제9조

- 재해위험저수지·댐의 지정 관리

○ 재 원 율 : 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%

○ 추진상황 (단위 : 백만원)

지구명	위 치	사 업 량	총 사 업 비				사 업 기 간	비고
			계	기투자	'19년	'20년 이후		
계	-	4건	5,800	1,980	1,246	2,574	-	-
목곡	가 회 중 촌	- 축제보강 L=70m - 여방수로 L=34m	1,200	1,000	200	-	'17~'19	완료
빨당골	울 곡 영 전	- 축제보강 L=65m - 여방수로 L=66m	1,300	920	380	-	'17~'19	완료
송정	대 병 양 리	- 축제보강 L=100m - 여방수로 L=78m	1,800	60	598	1,142	'19~'20	공정율 10%
공암	용 주 공 암	- 축제보강 L=70m - 여방수로 L=35m	1,500	-	68	1,432	'19~'20	실시 설계

※ 재해위험저수지 관리지역 : 6개소 (정비완료 2, 진행 2)

◇ 소규모 위험시설 정비사업 (시행주체 : 안전총괄과)

- 근거법령 : 소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 제9조 내지 제10조
 - 소규모 위험시설정비 중기계획 수립 및 실시
- 재 원 율 : 특별교부세 44%, 군비 54%
- 추진상황 (단위 : 백만원)

지구명	위 치	사 업 량	총 사 업 비				사 업 기 간	비고
			계	기투자	'19년	'20년 이후		
계	-	1건	1,800	800	0	1,000	-	-
사곡교	삼 가 학 리	- 교량가설 L=85.3m, B=6m	1,800	800	-	1,000	'19~'20	실시 설계

※ 소규모위험시설 관리지역 : 52개소 (정비완료 15, 진행 1, 미시행 36)

□ 연차별 세부추진계획

◇ 2019년

- 자연재해위험지구 : 문송(계속), 월평(마무리), 질매(신규)
- 급경사지 붕괴위험 : 항곡·매호(신규)
- 재해위험저수지 : 목곡·뿔당골(마무리), 송정·공암(신규)
- 소규모위험시설 : 사곡교(신규)

◇ 2020년

- 자연재해위험지구 : 문송(마무리), 질매(계속), 성산(신규), 합천(신규)
- 급경사지 붕괴위험 : 항곡(마무리), 매호(계속), 갑산(신규), 신촌(신규)
- 재해위험저수지 : 송정·공암(마무리)
- 소규모위험시설 : 사곡교(마무리)

⇒ 신규사업 발굴 및 지속적인 사업비 확보를 위해 경주

⇒ 사업완료지구 자연재해위험 개선지구 지정해제

□ 그간 추진현황

- 자연재해위험 개선지구 신규지구(성산지구) 지정 추진 및 신청
 - ⇒ 신규지정 사전검토 및 타당성조사 용역 완료
 - ⇒ 신규사업 신청 2019. 4월, 총사업비 390억원
 - ⇒ 신규사업 확정 통보 : 2019. 8월
- 풍수해 생활권 종합정비사업 신규지구(합천지구) 지정 추진 및 신청
 - ⇒ 신규지정 사전검토 및 타당성조사 용역 완료
 - ⇒ 신규사업 신청 2019. 5월, 총사업비 342억원
 - ⇒ 신규사업 확정 통보 : 2019. 8월
- '20년 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 신규신청
 - ⇒ 갑산지구 외 1개소 신규사업 신청 2019. 4월, 총사업비 205억원
 - ⇒ 신규사업 확정 통보 : 2019. 8월

□ 문제점 및 조치계획

- 연차별 국·도비 예산 미확보로 인한 사업 추진 애로
 - 지속적인 협의를 통한 원활한 예산확보 도모

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	전문가 자문	성산지구 자연재해위험개선지구 신규지정	2019. 1
2	홍보(보도)사항 등	행안부 안전차관 재해예방사업장 점검	2019. 3
3	전문가 자문	급경사지 붕괴위험지역 지구 지정	2019. 4

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	70,504	35,152	20,412	14,941	-	-

□ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	164,704	82,252	34,543	47,909	-	-
2018년 까지	32,532	16,516	13,588	2,428	-	-
2019년	8,646	3,823	2,057	2,766	-	-
2020년	17,778	9,039	3,035	5,704	-	-
2021년	29,384	14,692	4,408	10,284	-	-
2022년	27,432	13,716	4,115	9,601	-	-
2023년 이후	48,932	24,466	7,340	17,126	-	-

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경상남도	재난안전건설본부 재난대응과	주무관	이세호	055-211-2824	
중앙	행정안전부 재난경감과	사무관	정인성	044-205-5151	

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당없음	• 해당없음