

동부지역 산지유통센터 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
5-3		○			○		○					○	
담당부서	농업유통과				담당자	전선영		전화번호		930-3662			

유통환경 변화에 대응하여 규모화 및 현대화된 산지유통시설을 건립, 동부지역 농산물 생산·유통 계열화 거점으로 육성 및 농산물 부가가치 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년 [2년간]
- 위 치 : 적중면 옥두리 727번지 외 1필지
- 사업대상 : 합천동부농업협동조합 (조합장 노태운)
- 사업규모 : 대지면적 12,654㎡, 건축연면적 6,101㎡
 - 저온저장고(11동) 1,432㎡, 비가림시설 1,157㎡, 선별장 558㎡, 집하장 472㎡, 기타 1,151㎡
- 사 업 비 : 5,950백만원(국비 30, 도비 9, 군비 21, 자담 40%)
- 사업내용 : 농산물 산지유통센터(APC) 건립 지원

□ 연차별 세부추진계획

- 조달청 입찰 시공업체 선정 : 2020. 6월
- 건축공사 착공 및 준공 : 2020. 6 ~ 12월
- 보조금 교부 및 정산 : 2020. 12월

□ 그간 추진현황

- 건축 인허가 승인 : 2020. 3월
- 건축공사 착공 : 2020. 6월
- 건축공사 변경 허가 : 2020. 11월
- 건축공사 준공 : 2020. 12월

☐ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 (합천동부농협)	주민 설명회 2회	

☐ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	5,950	1,785	535	1,250	2,380	

☐ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	5,950	1,785	535	1,250	2,380	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	5,950	1,785	535	1,250	2,380	
2020년	-	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년 이후	-	-	-	-	-	

☐ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	농 정 국 농식품유통과	주무관	김성기	055-211-6433	
중앙	농림축산식품부 유통 정책 과	주무관	박춘민	044-201-2224	

□ 사업추진 관련 사진



산지유통센터(APC) 조감도



산지유통센터(APC) 공사